Rapport d'essais



Fichier résultat:	137RMSAJ6.AUT					
Date et heure de réalisation des essais:	11/03/2025 16:06:55					
Propriétés du Programme Règle						
Nom du programme :	8 caisses position A_MSAJ6 Essai 2_rame_VSG_V6-7-8					
Date de création :	06/01/2025					
Rédacteur :	Raja SURIYA					
Ordre imposé :	Non					
	'					
Commentaires						
PROJET 1 de VERSION 1 du 06/01/2025 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE. Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance B de la V F0 120.						
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle						
✓ Conforme	☐ Non conforme					
En-tetes renseignés par l'opérateur						

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	11/03/2025
N° de la rame :	137R
Nom Opérateur(s):	MITUANGA NICOLET
N° du poste :	M1025
Date de validité GVG du poste:	02.09.25
Date de validité GVG de l'IF :	21.10.25
Commentaires :	

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [12:02:55]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [12:23:57]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [12:26:26]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [12:30:27]	Non	Oui

11/03/2025 16:28:06 1/12

		10/111	VIO/ 100		
6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [13:11:36]	Non	Oui
7	Etanchéité des RAFEM	Valide	Oui [13:22:09]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Invalide	Oui [13:31:08]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11	Valide	Oui [13:52:28]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [13:54:09]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [14:46:08]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [14:55:44]	Non	Oui
13	Fonction AE BPI4 et BMI5	Valide	Oui [15:00:13]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BPI7	Valide	Oui [15:07:05]	Non	Oui
15	Fonction AE BPI8 et BME9	Valide	Oui [15:13:07]	Non	Oui
16	IBU (capteurs)	Valide	Oui [15:43:12]	Non	Oui
17	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
18	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [16:15:21]	Non	Oui
19	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [16:27:53]	Non	Oui
20	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [16:40:38]	Non	Oui
21	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEMV20	Valide	Oui [16:58:31]	Non	Oui
22	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [17:01:50]	Non	Oui
23	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [17:55:12]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

N°	•	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité
8		MA(URG)CP en cabine V11	Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) : 9.667 Bar

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 3/3

Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)/VEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.000 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.000 Bar

11/03/2025 16:28:06 2/12

Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui
Réalimentation circuit SH en V11 :	3.011 Bar
Réalimentation circuit SH en V20 :	3.010 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre	db	réalisation	. 3/3
NOTIBLE	ue	realisation	. 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.095 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.001 Bar

Essai n°4: Filtre FI-RM

N	lom	hre	de	réa	lisat	tion	1/	1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RM conforme :	oui

Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.004 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.005 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre	de	réalisation: 5/5	
--------	----	------------------	--

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.852 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar) :	3.182 Bar

Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre de réalisation :	1/1
-------------------------	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RAFEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s):	0.000 Bar
Etanchéité RA FEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	-0.002 Bar

11/03/2025 16:28:06 3/12

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de	e réalisation	: 3	/3
-----------	---------------	-----	----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.667 Bar

Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.984 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.002 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	4.004 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	9.044 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEM conformes :	oui

Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.268 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.270 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar):	0.093 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	23.8 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar) :	2.585 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	6.2 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.093 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	7.9 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar) :	2.674 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	6.6 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui

Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
------------------	---------------------

11/03/2025 16:28:06 4/12

10/	IN IVIOAU
Pression CF1 BPl2 (bar):	3.142 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar):	3.142 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.127 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.126 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	0.093 Bar
Tps purge complète CF1 BPl2 pour REX(s):	25.4 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar) :	2.597 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF2 BPI2 (bar) :	0.073 Bar
Tps purge complète CF2 BPl2 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar) :	2.677 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl2 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF2 BPl3 (bar) :	0.057 Bar
Tps purge complète CF2 BPl3 pour REX(s):	17.3 s
Remontée pression CF2 BPl3 (bar) :	2.675 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.090 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF1 BPl3 (bar) :	2.691 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.0 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

Essai n°13: Fonction AE BPI4 et BMI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl4 (bar):	3.218 Bar
Pression CF2 BPI4 (bar):	3.216 Bar
Pression CF1 BM5 (bar):	2.852 Bar
Pression CF2 BM5 (bar):	2.853 Bar
Purge complète CF1 BPl4 (bar) :	0.058 Bar
Tps purge complète CF1 BPl4 pour REX(s):	42.1 s
Remontée pression CF1 BPl4 (bar):	2.652 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl4 pour REX(s):	7.1 s

11/03/2025 16:28:06 5/12

Purge complète CF2 BPI4 (bar) :	0.085 Bar
Tps purge complète CF2 BPI4 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF2 BPl4 (bar) :	2.506 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl4 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF1 BM5 (bar):	0.097 Bar
Tps purge complète CF1 BMI5 pour REX(s):	17.8 s
Remontée pression CF1 BM5 (bar) :	2.523 Bar
Tps remontée pression CF1 BM5 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BM5 (bar):	0.099 Bar
Tps purge complète CF2 BMI5 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF2 BMI5 (bar) :	2.542 Bar
Tps remontée pression CF2 BM5 pour REX(s):	6.7 s
Autotest AE conforme sur BPI4 :	oui
Autotest AE conforme sur BMI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI4 :	oui
Absence de codes défauts sur BM5 :	oui

Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BPI7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.132 Bar
Pression CF2 BPl6 (bar):	3.133 Bar
Pression CF1 BPI7 (bar):	3.171 Bar
Pression CF2 BPI7 (bar):	3.170 Bar
Purge complète CF1 BPl6 (bar) :	0.080 Bar
Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):	20.0 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar) :	2.512 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BPI6 (bar) :	0.061 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF2 BPI6 (bar) :	2.589 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BPI7 (bar) :	0.079 Bar
Tps purge complète CF2 BPI7 pour REX(s):	17.1 s
Remontée pression CF2 BPI7 (bar) :	2.528 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI7 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF1 BPI7 (bar) :	0.098 Bar

11/03/2025 16:28:06 6/12

Tps purge complète CF1 BPI7 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF1 BPI7 (bar) :	2.529 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI7 pour REX(s):	7.2 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI7 :	oui

Essai n°15: Fonction AE BPI8 et BME9

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl8 (bar):	3.185 Bar
Pression CF2 BPl8 (bar):	3.185 Bar
Pression CF1 BME9 (bar):	4.397 Bar
Pression CF2 BME9 (bar):	4.395 Bar
Purge complète CF1 BME9 (bar):	0.095 Bar
Tps purge complète CF1 BME9 pour REX(s):	32.2 s
Remontée pression CF1 BME9 (bar) :	2.572 Bar
Tps remontée pression CF1 BME9 pour REX(s):	6.4 s
Purge complète CF2 BME9 (bar):	0.097 Bar
Tps purge complète CF2 BME9 pour REX(s):	7.9 s
Remontée pression CF2 BME9 (bar) :	2.618 Bar
Tps remontée pression CF2 BME9 pour REX(s):	6.3 s
Purge complète CF2 BPl8 (bar) :	0.064 Bar
Tps purge complète CF2 BPl8 pour REX(s):	17.6 s
Remontée pression CF2 BPl8 (bar):	2.503 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl8 pour REX(s):	7.0 s
Purge complète CF1 BPl8 (bar) :	0.076 Bar
Tps purge complète CF1 BPl8 pour REX(s):	7.5 s
Remontée pression CF1 BPl8 (bar):	2.692 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl8 pour REX(s):	7.1 s
Autotest AE conforme sur BPI8 :	oui
Autotest AE conforme sur BME9 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI8 :	oui
Absence de codes défauts sur BME9 :	oui

11/03/2025 16:28:06 7/12

Essai n°16: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl3 (bar):	0.0
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI4 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BMI5 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI6 (bar):	0.06
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI7 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI8 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME9 (bar):	0.04
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b):	2.752 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.700 Bar
PS BPI3 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.713 Bar
PS BPI4 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.707 Bar
PS BM5 (2.8 +/- 0.1 b):	2.705 Bar
PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b):	2.709 Bar
PS BPI7 (2.8 +/- 0.1 b):	2.707 Bar
PS BPI8 (2.8 +/- 0.1 b):	2.706 Bar
PS BME9 (2.8 +/- 0.1 b):	2.706 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPI3 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPI4 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BM5 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPI6 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BPI7 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPl8 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BME9 (bar):	0.03
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui

Essai n°17: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

Nombre de réalisation : 1/1

11/03/2025 16:28:06 8/12

Essai n°18: BP(URG) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.1 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.008 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.010 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°19: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.395 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.715 Bar

Essai n°20: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.951 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.184 Bar
Pr.Endenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	0.74
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°21: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.624 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.003 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	0.004 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	9.041 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Essai n°22: FEM de V20 : examen + test Nombre de réalisation : 1/1

11/03/2025 16:28:06 9/12

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
Consistances FEM conformes :	oui	

Essai n°23: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.007 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.001 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

ANNEXES

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Essai n°2: EFAS / RB(IS): MEU-SH-SUSP

Nombre de réalisation : 1/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)MEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	non

Essai n°2: EFAS / RB(IS): MEU-SH-SUSP

Nombre de réalisation : 2/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)/VEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)/VEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	2.882 Bar
Absence de pression SH en V20 :	2.911 Bar

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre de réalisation : 1/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.010 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.234 Bar

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre de réalisation : 2/3

Nom de la mesure	Nom de la mesure	Valeur de la mesure
------------------	------------------	---------------------

11/03/2025 16:28:06 10/12

Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	0.000 Bar	
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s) :	0.000 Bar	

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/5

Nom de la mesure	Valeur de la mesure

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation: 2/5

Nom de la mesure	Vá	aleur de la mesure
Nom de la mesure	Va	aleur de la mesure

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 3/5

No	om de la mesure	Valeur de la mesure	
----	-----------------	---------------------	--

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 4/5

Valeur de la mesure		Nom de la mesure
---------------------	--	------------------

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.770 Bar

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 2/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.441 Bar

Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	

Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.210 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.211 Bar

Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure

11/03/2025 16:28:06 11/12

Pression CF1 BPI2 (bar) :	3.135 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar) :	3.137 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.134 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.133 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	3.136 Bar
Tps purge complète CF1 BPl2 pour REX(s):	120.0 s

Essai n°15: Fonction AE BPI8 et BME9

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl8 (bar):	3.186 Bar
Pression CF2 BPl8 (bar):	3.184 Bar
Pression CF1 BME9 (bar):	2.653 Bar
Pression CF2 BME9 (bar):	4.369 Bar
Purge complète CF1 BME9 (bar) :	4.386 Bar
Tps purge complète CF1 BME9 pour REX(s):	15.8 s

Essai n°20: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar):	6.012 Bar

Essai n°23: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	0.011 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.001 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui

Imprimé le 11/03/2025 16:28:04, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

11/03/2025 16:28:06 12/12