Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	MSAJ6 position A Z55631.AUT		
Date et heure de réalisation des essais:	08/01/2025, 14:38		
Propriétés du Programme Règle			
Nom du programme :	6 c_position A_MSAJ6 Essai 2	rame_BX_Voie BEF	
Date de création :	28/08/2024		
Rédacteur :	Raja SURIYA		
Ordre imposé :	Non		
Commentaires			
PROJET 1 de VERSION 1 du 28/08/2024 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE. Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance B de la V F0 120.			
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle			
✓ Conforme		☐ Non conforme	
En-tetes renseignés par l'opérateur			
Date d'essai (jj/mm/aaaa) :		08/01/2025	
N° de la rame :		Z55631	
Nom Opérateur(s):		GABORIT BOBRIE	

Essais réalisés

N° du poste :

Commentaires:

Date de validité GVG du poste:

Date de validité GVG de l'IF:

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées [depuis]	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [11:43:39]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [11:47:08]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [11:48:52]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [11:51:17]	Non	Oui

M1004

21.04.2025

20.05.2025

	IVISAJO POSILIOITA 23003 I				
6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [12:39:41]	Non	Oui
7	Etanchéité des RAFEM	Valide	Oui [12:46:40]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [12:55:38]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEMV11	Valide	Oui [13:00:22]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [13:02:17]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [13:06:02]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [13:09:11]	Non	Oui
13	Fonction AE BMI4 et BPI5	Valide	Oui [13:16:41]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BME7	Valide	Oui [13:18:51]	Non	Oui
15	IBU (capteurs)	Valide	Oui [13:28:55]	Non	Oui
16	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
17	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [15:44:14]	Non	Oui
18	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [15:53:34]	Non	Oui
19	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [15:57:40]	Non	Oui
20	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEMV20	Valide	Oui [16:10:31]	Non	Oui
21	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [16:12:11]	Non	Oui
22	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [16:16:09]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité	

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)MEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.010 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.281 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui
Réalimentation circuit SH en V11 :	2.992 Bar

Réalimentation circuit SH en V20 :	3.036 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre d	e réalisa	tion:	1/1
----------	-----------	-------	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.042 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.001 Bar

Essai n°4: Filtre FI-RM

Manuelous	.1.	(- 11	4		14
Nombre	an	realisa	tion	1:1	1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RM conforme :	oui

Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) :	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.842 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar) :	3.304 Bar

Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre	de	réalisation: 1/1	1
INDITION	uc	realisation . I/	

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RAFEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	0.000 Bar
Etanchéité RAFEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	-0.001 Bar

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

08/01/2025 14:48:39 3/11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.970 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.909 Bar
Pr.Endenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	0.950 B
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre	de	réali	isation	:	1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.854 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.049 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.785 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	9.187 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

Nombre	de	réali	isation	:	1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEM conformes :	oui

Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre de realisation. I/	Nombre	de	réalisation	:	1/1
---------------------------	--------	----	-------------	---	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.201 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.201 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar):	0.098 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	13.9 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar):	2.805 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.096 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	7.9 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar):	2.760 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	6.6 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui

08/01/2025 14:48:39 4/11

Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl2 (bar):	3.053 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar):	3.052 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.122 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.120 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	0.070 Bar
Tps purge complète CF1 BPI2 pour REX(s):	22.6 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar):	2.547 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BPI2 (bar) :	0.061 Bar
Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar):	2.592 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI2 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BPI3 (bar) :	0.096 Bar
Tps purge complète CF2 BPI3 pour REX(s):	17.0 s
Remontée pression CF2 BPI3 (bar):	2.711 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX (s) :	7.5 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.061 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF1 BPl3 (bar):	2.591 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

Essai n°13: Fonction AE BMI4 et BPI5

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BM4 (bar):	2.743 Bar
Pression CF2 BM4 (bar):	2.741 Bar
Pression CF1 BPI5 (bar):	3.093 Bar
Pression CF2 BPI5 (bar):	3.093 Bar
Purge complète CF1 BM4 (bar) :	0.095 Bar
Tps purge complète CF1 BM4 pour REX(s):	26.2 s

08/01/2025 14:48:39 5/11

Remontée pression CF1 BMl4 (bar):	2.575 Bar
Tps remontée pression CF1 BM4 pour REX(s):	7.7 s
Purge complète CF2 BM4 (bar) :	0.093 Bar
Tps purge complète CF2 BMI4 pour REX(s):	6.9 s
Remontée pression CF2 BMI4 (bar):	2.605 Bar
Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s):	7.5 s
Purge complète CF2 BPI5 (bar):	0.070 Bar
Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s):	16.7 s
Remontée pression CF2 BPI5 (bar):	2.695 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF1 BPI5 (bar) :	0.056 Bar
Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF1 BPI5 (bar):	2.502 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s):	7.2 s
Autotest AE conforme sur BM4 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BM4 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI5 :	oui

Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BME7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPI6 (bar):	3.039 Bar
Pression CF2 BPI6 (bar):	3.041 Bar
Pression CF1 BME7 (bar):	4.151 Bar
Pression CF2 BME7 (bar):	4.156 Bar
Purge complète CF1 BME7 (bar) :	0.098 Bar
Tps purge complète CF1 BME7 pour REX(s):	23.1 s
Remontée pression CF1 BME7 (bar):	2.626 Bar
Tps remontée pression CF1 BME7 pour REX(s):	6.7 s
Purge complète CF2 BME7 (bar) :	0.096 Bar
Tps purge complète CF2 BME7 pour REX(s):	7.8 s
Remontée pression CF2 BME7 (bar):	2.590 Bar
Tps remontée pression CF2 BME7 pour REX(s):	6.6 s
Purge complète CF2 BPl6 (bar) :	0.065 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	17.0 s

08/01/2025 14:48:39 6/11

Remontée pression CF2 BPI6 (bar) :	2.548 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF1 BPl6 (bar):	0.087 Bar
Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar) :	2.538 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.3 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BME7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BME7 :	oui

Essai n°15: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.01 B
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.03 B
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl3 (bar):	0.02 B
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM4 (bar):	0.04B
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI5 (bar):	0.03 B
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI6 (bar):	0.04 B
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME7 (bar):	0.02 B
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b):	2.794 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.794 Bar
PS BPl3 (2.8 +/- 0.1 b):	2.796 Bar
PS BM4 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.795 Bar
PS BPI5 (2.8 +/- 0.1 b):	2.793 Bar
PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b):	2.792 Bar
PS BME7 (2.8 +/- 0.1 b):	2.793 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.03 B
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	0.04 B
Ecart pression CA(PRN)PS BPl3 (bar):	0.03 B
Ecart pression CA(PRN)PS BM4 (bar):	0.02 B
Ecart pression CA(PRN)PS BPI5 (bar):	0.02 B
Ecart pression CA(PRN)PS BPl6 (bar):	0.01 B
Ecart pression CA(PRN)PS BME7 (bar):	0.02 B
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui

08/01/2025 14:48:39 7/11

Essai n°16: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

Nombre de réalisation : 1/	Ν	lombr	e de	réa	lisation	10	1/1	
----------------------------	---	-------	------	-----	----------	----	-----	--

e la mesure	Valeur de la mesure
-------------	---------------------

Essai n°17: BP(URG) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.019 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b):	4.290 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.738 Bar

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	7.024 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.023 Bar
Pr.Endenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	1B
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°20: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.891 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.008 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.781 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	9.065 Bar

08/01/2025 14:48:39 8/11

Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui
--	-----

Essai n°21: FEM de V20 : examen + test

Nombre de réalisation :

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°22: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	0.000 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.001 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

ANNEXES

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre	de	réalisation: 1/3	3
--------	----	------------------	---

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.842 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar):	3.304 Bar

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 2/

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.842 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar):	3.304 Bar

Essai n°13: Fonction AE BMI4 et BPI5

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BM4 (bar):	2.743 Bar
Pression CF2 BM4 (bar):	2.741 Bar
Pression CF1 BPI5 (bar):	3.093 Bar
Pression CF2 BPI5 (bar):	3.093 Bar

08/01/2025 14:48:39 9/11

Purge complète CF1 BM4 (bar): 0.095 Bar Tps purge complète CF1 BM4 pour REX(s): 26.2 s Remontée pression CF1 BM4 (bar): 2.575 Bar Tps remontée pression CF1 BM4 pour REX(s): 7.7 s Purge complète CF2 BM4 (bar): 0.093 Bar Tps purge complète CF2 BM4 (bar): 6.9 s Remontée pression CF2 BM4 (bar): 2.605 Bar Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s): 7.5 s Purge complète CF2 BP15 (bar): 0.070 Bar Tps purge complète CF2 BP15 (bar): 2.695 Bar Tps purge complète CF2 BP15 (bar): 2.695 Bar Tps remontée pression CF2 BP15 (bar): 2.695 Bar Tps remontée pression CF2 BP15 (bar): 7.4 s Purge complète CF1 BP15 (bar): 0.056 Bar Tps purge complète CF1 BP15 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BP15 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BP15 pour REX(s): 7.2 s Autotest AE conforme sur BM4: oui	
Remontée pression CF1 BM4 (bar): 2.575 Bar Tps remontée pression CF1 BM4 pour REX(s): 7.7 s Purge complète CF2 BM4 (bar): 0.093 Bar Tps purge complète CF2 BM4 pour REX(s): 6.9 s Remontée pression CF2 BM4 (bar): 2.605 Bar Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s): 7.5 s Purge complète CF2 BPI5 (bar): 0.070 Bar Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s): 16.7 s Remontée pression CF2 BPI5 (bar): 2.695 Bar Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s): 7.4 s Purge complète CF1 BPI5 (bar): 0.056 Bar Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): 7.3 s Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.2 s	
Tps remontée pression CF1 BM4 pour REX(s): 7.7 s Purge complète CF2 BM4 (bar): 0.093 Bar Tps purge complète CF2 BM4 pour REX(s): 6.9 s Remontée pression CF2 BM4 (bar): 2.605 Bar Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s): 7.5 s Purge complète CF2 BPI5 (bar): 0.070 Bar Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s): 16.7 s Remontée pression CF2 BPI5 (bar): 2.695 Bar Tps remontée pression CF2 BPI5 (bar): 7.4 s Purge complète CF1 BPI5 (bar): 0.056 Bar Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): 7.3 s Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.2 s	
Purge complète CF2 BM4 (bar): 0.093 Bar Tps purge complète CF2 BM4 pour REX(s): 6.9 s Remontée pression CF2 BM4 (bar): 2.605 Bar Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s): 7.5 s Purge complète CF2 BPI5 (bar): 0.070 Bar Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s): 16.7 s Remontée pression CF2 BPI5 (bar): 2.695 Bar Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s): 7.4 s Purge complète CF1 BPI5 (bar): 0.056 Bar Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): 7.3 s Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.2 s	
Tps purge complète CF2 BM4 pour REX(s): 6.9 s Remontée pression CF2 BM4 (bar): 2.605 Bar Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s): 7.5 s Purge complète CF2 BPI5 (bar): 0.070 Bar Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s): 16.7 s Remontée pression CF2 BPI5 (bar): 2.695 Bar Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s): 7.4 s Purge complète CF1 BPI5 (bar): 0.056 Bar Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): 7.3 s Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.2 s	
Remontée pression CF2 BM4 (bar): Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s): Purge complète CF2 BPI5 (bar): 16.7 s Remontée pression CF2 BPI5 (bar): 2.695 Bar Tps purge complète CF2 BPI5 (bar): Remontée pression CF2 BPI5 (bar): 2.695 Bar Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s): 7.4 s Purge complète CF1 BPI5 (bar): 0.056 Bar Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): 7.3 s Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.2 s	
Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s): Purge complète CF2 BPI5 (bar): 0.070 Bar Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s): Remontée pression CF2 BPI5 (bar): 2.695 Bar Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s): 7.4 s Purge complète CF1 BPI5 (bar): 0.056 Bar Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): 7.3 s Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.2 s	
Purge complète CF2 BPI5 (bar): Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s): Remontée pression CF2 BPI5 (bar): 2.695 Bar Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s): Purge complète CF1 BPI5 (bar): 0.056 Bar Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): 7.3 s Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.2 s	
Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s): Remontée pression CF2 BPI5 (bar): 2.695 Bar Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s): 7.4 s Purge complète CF1 BPI5 (bar): 0.056 Bar Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): 7.3 s Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.2 s	
Remontée pression CF2 BPI5 (bar): Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s): Purge complète CF1 BPI5 (bar): Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.695 Bar 7.4 s 0.056 Bar 7.3 s Remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.3 s	
Tps remontée pression CF2 BPl5 pour REX(s): Purge complète CF1 BPl5 (bar): Tps purge complète CF1 BPl5 pour REX(s): 7.3 s Remontée pression CF1 BPl5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPl5 pour REX(s): 7.2 s	
Purge complète CF1 BPI5 (bar): Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): 7.3 s Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.2 s	
Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s): Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.3 s 7.3 s	
Remontée pression CF1 BPI5 (bar): 2.502 Bar Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s): 7.2 s	
Tps remontée pression CF1 BPl5 pour REX(s): 7.2 s	
Autotest AE conforme sur BM4 : oui	
Autotest AE conforme sur BPI5 : oui	
Absence de codes défauts sur BM4 : oui	
Absence de codes défauts sur BPI5 : oui	

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b):	4.290 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.738 Bar

Nombre de réalisation : 1/2

Nombre de réalisation : 1/2

Essai n°20: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.891 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.008 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.781 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	9.065 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Imprimé le 08/01/2025, 14:48:36, avec le logiciel d'analyse Version 2019.5.21.10

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79