# Procès-verbal de conformité



| Fichier résultat:  | MSAJ6 PB 55777.AUT             |                       |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| Date et heure de réalisation des essais:   | 27/04/2025 01:59:01            |                       |
|  |                                |                       |
| Propriétés du Programme Règle  |                                |                       |
| Nom du programme :   | 10 caisses_ position B_MSAJ    | 6 Essai 2_rame_AS_V12 |
| Date de création :   | 25/03/2025                     |                       |
| Rédacteur :  | Raja SURIYA                    |                       |
| Ordre imposé :   | Non                            |                       |
|  |                                |                       |
| Commentaires   |                                |                       |
| PROJET 2 de VERSION 1 du 25/03/2025 - APPLIC<br>Vérification de l'appareillage de frein suivant le |                                |                       |
|  |                                |                       |
| Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors d  | de l'exécution de ce Programme | Règle                 |
| Conforme   |                                | ☐ Non conforme        |
|  |                                |                       |
|  |                                |                       |
| En-tetes renseignés par l'opérateur  |                                |                       |
| Date d'essai (jj/mm/aaaa) :  |                                | 26/04/2025            |
| N° de la rame :  |                                | 55777                 |

### Essais réalisés

Nom Opérateur(s):

Date de validité GVG du poste:

Date de validité GVG de l'IF:

N° du poste :

Commentaires:

| N° | Nom de l'essai                 | Statut | Voies étalonnées | Mode Admin | Autotest OK |
|----|--------------------------------|--------|------------------|------------|-------------|
| 1  | PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11 | Valide | Oui              | Non        | Oui         |
| 2  | EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP      | Valide | Oui [1:53:02]    | Non        | Oui         |
| 3  | Etanchéité CP - CG             | Valide | Oui [2:00:40]    | Non        | Oui         |
| 4  | Filtre FI-RM                   | Valide | Oui [2:01:15]    | Non        | Oui         |
| 5  | BP(URG) en cabine V11          | Valide | Oui [2:04:25]    | Non        | Oui         |

Houziaux-Lefevre C-L

404916

07-07-25

24-06-25

| _  |                                | 17.07 100 1 | B 00111        |     |     |
|----|--------------------------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 6  | MA(URG)CG en cabine V11        | Valide      | Oui [2:20:10]  | Non | Oui |
| 7  | Etanchéité des RAFEM           | Valide      | Oui [2:29:05]  | Non | Oui |
| 8  | MA(URG)CP en cabine V11        | Valide      | Oui [3:25:55]  | Non | Oui |
| 9  | Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11 | Valide      | Oui [3:29:36]  | Non | Oui |
| 10 | FEMde V11 : examen + test      | Valide      | Oui [3:32:01]  | Non | Oui |
| 11 | Fonction AE BME1               | Valide      | Oui [3:37:46]  | Non | Oui |
| 12 | Fonction AE BPI2 et BPI3       | Valide      | Oui [3:41:29]  | Non | Oui |
| 13 | Fonction AE BPI4 et BPI5       | Valide      | Oui [3:44:13]  | Non | Oui |
| 14 | Fonction AE BPI6 et BMI7       | Valide      | Oui [3:47:17]  | Non | Oui |
| 15 | Fonction AE BPI8 et BPI9       | Valide      | Oui [3:50:30]  | Non | Oui |
| 16 | Fonction AE BPI10 et BME11     | Valide      | Oui [3:54:28]  | Non | Oui |
| 17 | IBU (capteurs)                 | Valide      | Oui [5:34:23]  | Non | Oui |
| 18 | PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20 | Valide      | Oui            | Non | Oui |
| 19 | BP(URG) en cabine V20          | Valide      | Oui [17:14:40] | Non | Oui |
| 20 | MA(PRD) en cabine V20          | Valide      | Oui [17:30:08] | Non | Oui |
| 21 | MA(URG)CP en cabine V20        | Valide      | Oui [18:51:15] | Non | Oui |
| 22 | Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20 | Valide      | Oui [18:54:59] | Non | Oui |
| 23 | FEMde V20 : examen + test      | Valide      | Oui [19:32:20] | Non | Oui |
| 24 | OPERATIONS LIBERATOIRES        | Valide      | Oui [19:36:50] | Non | Oui |
|    |                                |             |                |     |     |

## Motifs d'invalidité des essais

| N° Nom de l'essai Motifs d'invalidité |  |
|---------------------------------------|--|
|---------------------------------------|--|

#### Valeurs mesurées enregistrées par essai

### Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

| Nom de la mesure               | Valeur de la mesure |
|--------------------------------|---------------------|
| Capteurs étalonnés conformes : | oui                 |

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

## Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

| Nom de la mesure                          | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Signalement RB(IS)/VEU isolé conforme :   | oui                 |
| Signalement RB(IS)/VEU service conforme : | oui                 |
| Absence de pression SH en V11 :           | 0.000 Bar           |
| Absence de pression SH en V20 :           | 0.000 Bar           |

| Signalement RB(IS)SH isolé conforme :            | oui       |
|--|-----------|
| Réalimentation circuit SH en V11 :               | 2.942 Bar |
| Réalimentation circuit SH en V20 :               | 3.033 Bar |
| Signalement RB(IS)SH service conforme :          | oui       |
| Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPX conforme : | oui       |

#### Essai n°3: Etanchéité CP - CG

| N | lomb | ore de | réal | isatio | n:1 | /1 |
|---|------|--------|------|--------|-----|----|
|   |      |        |      |        |     |    |

| Nom de la mesure                           | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s): | -0.032 Bar          |
| Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s): | 0.003 Bar           |

#### Essai n°4: Filtre FI-RM

| N | lom | hre | de | réa | lisat | tion | 1/ | 1 |
|---|-----|-----|----|-----|-------|------|----|---|
|   |     |     |    |     |       |      |    |   |

| Nom de la mesure |                           | Valeur de la mesure |  |
|------------------|---------------------------|---------------------|--|
|                  | Purge du FI-RM conforme : | oui                 |  |

## Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                             | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):    | 0.2 s               |
| Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) : | 0.018 Bar           |
| Enfoncement BP(URG)G conforme :              | oui                 |
| Remontée BP(URG)G conforme :                 | oui                 |
| Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):    | 0.2 s               |
| Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):  | 0.019 Bar           |
| Enfoncement BP(URG)D conforme :              | oui                 |
| Remontée BP(URG)D conforme :                 | oui                 |

## Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

| Nom de la mesure   | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) : | 2.900 Bar           |
| Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar) :   | 3.213 Bar           |

### Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

| Nombre de réalisa | ation : 1/1 |
|-------------------|-------------|
|-------------------|-------------|

| Nom de la mesure                                   | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Etanchéité RAFEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s):   | 0.002 Bar           |
| Etanchéité RA FEM V20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s): | 0.005 Bar           |

27/04/2025 23:29:35 3/11

## Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

| Nombre de réalisa | tion | : | 3/ | /3 |
|-------------------|------|---|----|----|
|-------------------|------|---|----|----|

| Nom de la mesure   | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) : | 7.037 Bar           |
| FU activé en Pression CP basse conforme :                    | oui                 |
| Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):    | 8.285 Bar           |
| Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):    | 1.1                 |
| Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :                | oui                 |

## Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure  | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) : | 3.878 Bar           |
| Chute Pression RAFEMà 0 bar :                               | 0.299 Bar           |
| Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :                | oui                 |
| Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):            | 3.754 Bar           |
| Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:         | 8.922 Bar           |
| Contact électrique RB(IS)FEM service conforme :             | oui                 |

#### Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure            | Valeur de la mesure |
|-----------------------------|---------------------|
| Consistances FEMconformes : | oui                 |

### Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                            | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Pression CF1 BME1 (bar):                    | 4.184 Bar           |
| Pression CF2 BME1 (bar):                    | 4.187 Bar           |
| Purge complète CF1 BME1 (bar):              | 0.089 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):    | 30.8 s              |
| Remontée pression CF1 BME1 (bar) :          | 2.676 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s): | 6.3 s               |
| Purge complète CF2 BME1 (bar):              | 0.094 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):    | 8.1 s               |
| Remontée pression CF2 BME1 (bar):           | 2.747 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s): | 6.4 s               |
| Autotest AE conforme sur BME1 :             | oui                 |

27/04/2025 23:29:35 4/11

| Absence de codes défauts sur BME1 : | oui |
|-------------------------------------|-----|
|-------------------------------------|-----|

#### Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

#### Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                            | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Pression CF1 BPI2 (bar):                    | 3.161 Bar           |
| Pression CF2 BPI2 (bar):                    | 3.163 Bar           |
| Pression CF1 BPl3 (bar):                    | 3.284 Bar           |
| Pression CF2 BPl3 (bar):                    | 3.280 Bar           |
| Purge complète CF1 BPl2 (bar) :             | 0.096 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BPl2 pour REX(s):    | 27.6 s              |
| Remontée pression CF1 BPI2 (bar) :          | 2.573 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s): | 7.1 s               |
| Purge complète CF2 BPl2 (bar) :             | 0.071 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s):    | 7.3 s               |
| Remontée pression CF2 BPI2 (bar) :          | 2.639 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BPl2 pour REX(s): | 7.1 s               |
| Purge complète CF2 BPl3 (bar) :             | 0.076 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BPl3 pour REX(s):    | 17.5 s              |
| Remontée pression CF2 BPl3 (bar):           | 2.598 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s): | 6.9 s               |
| Purge complète CF1 BPl3 (bar) :             | 0.064 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):    | 7.6 s               |
| Remontée pression CF1 BPl3 (bar):           | 2.622 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s): | 7.1 s               |
| Autotest AE conforme sur BPI2 :             | oui                 |
| Autotest AE conforme sur BPI3 :             | oui                 |
| Absence de codes défauts sur BPI2 :         | oui                 |
| Absence de codes défauts sur BPI3 :         | oui                 |

## Essai n°13: Fonction AE BPI4 et BPI5

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure         | Valeur de la mesure |
|--------------------------|---------------------|
| Pression CF1 BPI4 (bar): | 3.172 Bar           |
| Pression CF2 BPI4 (bar): | 3.172 Bar           |
| Pression CF1 BPI5 (bar): | 3.134 Bar           |
| Pression CF2 BPI5 (bar): | 3.138 Bar           |

27/04/2025 23:29:35 5/11

| Purge complète CF1 BPl4 (bar):              | 0.092 Bar |
|---|-----------|
| Tps purge complète CF1 BPl4 pour REX(s):    | 29.6 s    |
| Remontée pression CF1 BPI4 (bar) :          | 2.551 Bar |
| Tps remontée pression CF1 BPl4 pour REX(s): | 7.0 s     |
| Purge complète CF2 BPI4 (bar):              | 0.061 Bar |
| Tps purge complète CF2 BPI4 pour REX(s):    | 7.3 s     |
| Remontée pression CF2 BPI4 (bar) :          | 2.502 Bar |
| Tps remontée pression CF2 BPl4 pour REX(s): | 7.0 s     |
| Purge complète CF2 BPI5 (bar):              | 0.067 Bar |
| Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s):    | 17.5 s    |
| Remontée pression CF2 BPI5 (bar) :          | 2.521 Bar |
| Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s): | 7.1 s     |
| Purge complète CF1 BPI5 (bar) :             | 0.087 Bar |
| Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s):    | 7.4 s     |
| Remontée pression CF1 BPI5 (bar) :          | 2.671 Bar |
| Tps remontée pression CF1 BPl5 pour REX(s): | 7.1 s     |
| Autotest AE conforme sur BPI4 :             | oui       |
| Autotest AE conforme sur BPI5 :             | oui       |
| Absence de codes défauts sur BPI4 :         | oui       |
| Absence de codes défauts sur BPI5 :         | oui       |

### Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BMI7

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                            | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Pression CF1 BPl6 (bar):                    | 3.241 Bar           |
| Pression CF2 BPl6 (bar):                    | 3.239 Bar           |
| Pression CF1 BM7 (bar):                     | 2.856 Bar           |
| Pression CF2 BM7 (bar):                     | 2.853 Bar           |
| Purge complète CF1 BPl6 (bar) :             | 0.089 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):    | 37.7 s              |
| Remontée pression CF1 BPl6 (bar):           | 2.715 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s): | 7.3 s               |
| Purge complète CF2 BPI6 (bar) :             | 0.088 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):    | 7.0 s               |
| Remontée pression CF2 BPl6 (bar):           | 2.660 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s): | 7.5 s               |

27/04/2025 23:29:35 6/11

| Purge complète CF1 BM7 (bar):              | 0.097 Bar |
|--|-----------|
| Tps purge complète CF1 BMI7 pour REX(s):   | 17.3 s    |
| Remontée pression CF1 BMl7 (bar) :         | 2.547 Bar |
| Tps remontée pression CF1 BM7 pour REX(s): | 7.5 s     |
| Purge complète CF2 BM7 (bar):              | 0.098 Bar |
| Tps purge complète CF2 BMI7 pour REX(s):   | 7.1 s     |
| Remontée pression CF2 BMI7 (bar) :         | 2.601 Bar |
| Tps remontée pression CF2 BM7 pour REX(s): | 7.2 s     |
| Autotest AE conforme sur BPI6 :            | oui       |
| Autotest AE conforme sur BM7 :             | oui       |
| Absence de codes défauts sur BPI6 :        | oui       |
| Absence de codes défauts sur BM17 :        | oui       |

### Essai n°15: Fonction AE BPI8 et BPI9

#### Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                            | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Pression CF1 BPl8 (bar):                    | 3.221 Bar           |
| Pression CF2 BPl8 (bar):                    | 3.223 Bar           |
| Pression CF1 BPl9 (bar):                    | 3.235 Bar           |
| Pression CF2 BPI9 (bar):                    | 3.239 Bar           |
| Purge complète CF1 BPl8 (bar) :             | 0.053 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BPl8 pour REX(s):    | 48.6 s              |
| Remontée pression CF1 BPl8 (bar):           | 2.619 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BPl8 pour REX(s): | 6.9 s               |
| Purge complète CF2 BPl8 (bar) :             | 0.074 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BPl8 pour REX(s):    | 7.4 s               |
| Remontée pression CF2 BPI8 (bar):           | 2.537 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BPl8 pour REX(s): | 7.1 s               |
| Purge complète CF2 BPI9 (bar) :             | 0.083 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BPI9 pour REX(s):    | 17.5 s              |
| Remontée pression CF2 BPI9 (bar):           | 2.661 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BPI9 pour REX(s): | 7.0 s               |
| Purge complète CF1 BPI9 (bar) :             | 0.063 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BPl9 pour REX(s):    | 7.5 s               |
| Remontée pression CF1 BPl9 (bar):           | 2.673 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BPl9 pour REX(s): | 7.1 s               |

27/04/2025 23:29:35 7/11

| Autotest AE conforme sur BPI8 :     | oui |
|-------------------------------------|-----|
| Autotest AE conforme sur BPI9 :     | oui |
| Absence de codes défauts sur BPI8 : | oui |
| Absence de codes défauts sur BPI9 : | oui |

#### Essai n°16: Fonction AE BPI10 et BME11

#### Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                             | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression CF1 BPI10 (bar):                    | 3.249 Bar           |
| Pression CF2 BPI10 (bar):                    | 3.246 Bar           |
| Pression CF1 BME11 (bar):                    | 4.199 Bar           |
| Pression CF2 BME11 (bar):                    | 4.200 Bar           |
| Purge complète CF1 BME11 (bar):              | 0.083 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BME11 pour REX(s):    | 74.4 s              |
| Remontée pression CF1 BME11 (bar):           | 2.574 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BME11 pour REX(s): | 6.7 s               |
| Purge complète CF2 BME11 (bar):              | 0.097 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BME11 pour REX(s):    | 7.9 s               |
| Remontée pression CF2 BME11 (bar) :          | 2.591 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BME11 pour REX(s): | 6.7 s               |
| Purge complète CF2 BPl10 (bar) :             | 0.072 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BPI10 pour REX(s):    | 17.1 s              |
| Remontée pression CF2 BPI10 (bar):           | 2.609 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BPl10 pour REX(s): | 7.5 s               |
| Purge complète CF1 BPl10 (bar) :             | 0.087 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BPI10 pour REX(s):    | 7.0 s               |
| Remontée pression CF1 BPI10 (bar):           | 2.629 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BPI10 pour REX(s): | 7.5 s               |
| Autotest AE conforme sur BPI10 :             | oui                 |
| Autotest AE conforme sur BME11 :             | oui                 |
| Absence de codes défauts sur BPI10 :         | oui                 |
| Absence de codes défauts sur BNE11 :         | oui                 |

## Essai n°17: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                         | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar): | 0.02                |

27/04/2025 23:29:35 8/11

| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):  | 0.02      |
|---|-----------|
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI3 (bar):  | 0.01      |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI4 (bar):  | 0.03      |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI5 (bar):  | 0.02      |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI6 (bar):  | 0.02      |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM7 (bar):   | 0.01      |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI8 (bar):  | 0.03      |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI9 (bar):  | 0.01      |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI10 (bar): | 0         |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME11 (bar): | 0.02      |
| Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :        | oui       |
| PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b):                  | 2.802 Bar |
| PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b):                  | 2.804 Bar |
| PS BPl3 (2.8 +/- 0.1 b):                  | 2.803 Bar |
| PS BPI4 (2.8 +/- 0.1 b):                  | 2.803 Bar |
| PS BPI5 (2.8 +/- 0.1 b):                  | 2.801 Bar |
| PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b):                  | 2.803 Bar |
| PS BM7 (2.8 +/- 0.1 b):                   | 2.801 Bar |
| PS BPI8 (2.8 +/- 0.1 b):                  | 2.802 Bar |
| PS BPI9 (2.8 +/- 0.1 b):                  | 2.800 Bar |
| PS BPI10 (2.8 +/- 0.1 b):                 | 2.801 Bar |
| PS BNE11 (2.8 +/- 0.1 b) :                | 2.801 Bar |
| Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):      | 0.03      |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):      | 0.01      |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI3 (bar):      | 0.03      |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI4 (bar):      | 0.01      |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI5 (bar):      | 0.02      |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI6 (bar):      | 0.02      |
| Ecart pression CA(PRN)PS BM7 (bar):       | 0.02      |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI8 (bar):      | 0.03      |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI9 (bar):      | 0.02      |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI10 (bar):     | 0.01      |
| Ecart pression CA(PRN)PS BME11 (bar):     | 0.01      |
| Capteurs CA(PRN)PS conformes :            | oui       |

27/04/2025 23:29:35 9/11

#### Essai n°18: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

Nombre de réalisation : 1/1

## Essai n°19: BP(URG) en cabine V20

Nombre de réalisation : 2/2

| Nom de la mesure                            | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s) :  | 0.1 s               |
| Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar): | 0.020 Bar           |
| Enfoncement BP(URG)G conforme :             | oui                 |
| Remontée BP(URG)G conforme :                | oui                 |
| Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):   | 0.2 s               |
| Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar): | 0.018 Bar           |
| Enfoncement BP(URG)D conforme :             | oui                 |
| Remontée BP(URG)D conforme :                | oui                 |

### Essai n°20: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 2/2

| Nom de la mesure  | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) : | 4.434 Bar           |
| Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):    | 4.692 Bar           |

## Essai n°21: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 6/6

| Nom de la mesure   | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) : | 7.064 Bar           |
| FU activé en Pression CP basse conforme :                    | oui                 |
| Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):    | 7.902 Bar           |
| Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):    | 1b                  |
| Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :                | oui                 |

## Essai n°22: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure  | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) : | 3.697 Bar           |
| Chute Pression RAFEMà 0 bar :                               | 0.006 Bar           |
| Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :                | oui                 |
| Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):            | 3.512 Bar           |
| Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:         | 9.209 Bar           |

| ntact électrique RB(IS)FEM service conforme : | oui |  |
|---|-----|--|
|---|-----|--|

#### Essai n°23: FEM de V20 : examen + test

| Nombre de réalisation | : 1/ | 1 |
|-----------------------|------|---|
|-----------------------|------|---|

| Nom de la mesure            | Valeur de la mesure |  |
|-----------------------------|---------------------|--|
| Consistances FEMconformes : | oui                 |  |

### Essai n°24: OPERATIONS LIBERATOIRES

|        | _ | _   |      | _    |     |    |
|--------|---|-----|------|------|-----|----|
| Nombre | ᄱ | ráa | liea | tion | • 1 | /1 |

| Nom de la mesure                           | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s): | -0.162 Bar          |
| Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s): | 0.008 Bar           |
| Absence de codes défauts :                 | oui                 |
| Remise connecteur M4(URG)CP conforme :     | oui                 |
| EFAS final réalisé conforme :              | oui                 |

Imprimé le 27/04/2025 23:29:30, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79