Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	MSAJ6 Z55629 02.04.25.AUT				
Date et heure de réalisation des essais:	02/04/2025, 14:28				
Propriétés du Programme Règle					
Nom du programme :	6 c_position A_MSAJ6 Essai 2_rame_BX_Voie BEF				
Date de création :	28/08/2024				
Rédacteur :	Raja SURIYA				
Ordre imposé :	Non				
Commentaires					
PROJET 1 de VERSION 1 du 28/08/2024 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE. Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance B de la V F0 120.					
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle					
En-tetes renseignés par l'opérateur					

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	02/04/2025
N° de la rame :	Z55629
Nom Opérateur(s):	BOBRIE BETHULAR ALANVERT
N° du poste :	M1004
Date de validité GVG du poste:	21.04.25
Date de validité GVG de l'IF :	20.05.25
Commentaires :	

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées [depuis]	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [12:27:30]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [12:46:04]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [12:47:40]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [12:50:09]	Non	Oui

_					
6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [12:54:51]	Non	Oui
7	Etanchéité des RAFEM	Valide	Oui [13:04:15]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [13:15:02]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEMV11	Valide	Oui [13:20:17]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [13:23:10]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [13:29:27]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [13:40:20]	Non	Oui
13	Fonction AE BMI4 et BPI5	Valide	Oui [13:42:32]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BME7	Valide	Oui [13:44:40]	Non	Oui
15	IBU (capteurs)	Valide	Oui [13:55:51]	Non	Oui
16	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
17	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [16:07:15]	Non	Oui
18	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [16:25:34]	Non	Oui
19	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [16:33:46]	Non	Oui
20	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEM V20	Valide	Oui [16:36:59]	Non	Oui
21	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [16:39:10]	Non	Oui
22	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [16:44:50]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité	

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)MEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)/VEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.000 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.127 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui
Réalimentation circuit SH en V11 :	2.951 Bar

Réalimentation circuit SH en V20 :	2.931 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme:	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nom	bre de	réalisation	· 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.034 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.002 Bar

Essai n°4: Filtre FI-RM

Nom	hro	do	ráa	lica	tion	 1	14
Nom	ore	ae	rea	แรล	tion	1/	ш

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RM conforme :	oui

Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) :	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) :	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.842 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar):	3.204 Bar

Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre	de	réalisation: 1/1
INDIE	uc	realisation . I/ i

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RAFEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s):	0.003 Bar
Etanchéité RAFEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	0.001 Bar

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 2/2

02/04/2025 14:39:48 3/9

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.948 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.153 Bar
Pr.Endenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	1.2
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 1/1	Nom	bre	de	réal	lisa	tion	:	1/1
-----------------------------	-----	-----	----	------	------	------	---	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.672 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.000 Bar
Contact électrique RB(IS)FEM isolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.600 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP :	9.177 Bar
Contact électrique RB(IS)FEM service conforme :	oui

Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/	Ν	lombr	e de	réa	lisation	10	1/1	
----------------------------	---	-------	------	-----	----------	----	-----	--

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEM conformes :	oui

Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre de realisation. I/	Nombre	de	réalisation	:	1/1
---------------------------	--------	----	-------------	---	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.118 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.119 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar):	0.093 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	39.9 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar):	2.599 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	6.9 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.081 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	7.5 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar):	2.602 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	7.0 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui

02/04/2025 14:39:48 4/9

Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl2 (bar):	2.987 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar):	2.988 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.130 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.129 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	0.079 Bar
Tps purge complète CF1 BPI2 pour REX(s):	27.8 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar):	2.554 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BPI2 (bar) :	0.055 Bar
Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s):	7.0 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar):	2.557 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI2 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BPl3 (bar) :	0.055 Bar
Tps purge complète CF2 BPI3 pour REX(s):	17.2 s
Remontée pression CF2 BPI3 (bar):	2.687 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s):	7.5 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.066 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.1 s
Remontée pression CF1 BPl3 (bar):	2.668 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

Essai n°13: Fonction AE BMI4 et BPI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BM4 (bar):	2.711 Bar
Pression CF2 BM4 (bar):	2.710 Bar
Pression CF1 BPI5 (bar):	3.062 Bar
Pression CF2 BPI5 (bar):	3.064 Bar
Purge complète CF1 BM4 (bar) :	0.091 Bar
Tps purge complète CF1 BM4 pour REX(s):	23.2 s

Remontée pression CF1 BM4 (bar) :	2.616 Bar
Tps remontée pression CF1 BM4 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BM4 (bar):	0.100 Bar
Tps purge complète CF2 BM4 pour REX(s):	7.1 s
Remontée pression CF2 BM4 (bar) :	2.577 Bar
Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BPI5 (bar) :	0.091 Bar
Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s):	17.2 s
Remontée pression CF2 BPI5 (bar) :	2.608 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s):	7.6 s
Purge complète CF1 BPI5 (bar) :	0.066 Bar
Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s):	7.1 s
Remontée pression CF1 BPI5 (bar) :	2.607 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl5 pour REX(s):	7.5 s
Autotest AE conforme sur BM4 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BMI4 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI5 :	oui

Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BME7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.104 Bar
Pression CF2 BPI6 (bar):	3.104 Bar
Pression CF1 BME7 (bar):	4.109 Bar
Pression CF2 BME7 (bar):	4.109 Bar
Purge complète CF1 BME7 (bar):	0.067 Bar
Tps purge complète CF1 BME7 pour REX(s):	29.2 s
Remontée pression CF1 BME7 (bar) :	2.764 Bar
Tps remontée pression CF1 BME7 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BME7 (bar):	0.071 Bar
Tps purge complète CF2 BME7 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF2 BME7 (bar):	2.717 Bar
Tps remontée pression CF2 BME7 pour REX(s):	7.0 s
Purge complète CF2 BPI6 (bar) :	0.073 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	17.3 s

02/04/2025 14:39:48 6/9

Remontée pression CF2 BPI6 (bar) :	2.677 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF1 BPl6 (bar):	0.099 Bar
Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar) :	2.575 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.5 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BNE7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BME7 :	oui

Essai n°15: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl3 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM4 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI5 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI6 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME7 (bar):	0.01
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.797 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.797 Bar
PS BPI3 (2.8 +/- 0.1 b):	2.797 Bar
PS BM4 (2.8 +/- 0.1 b):	2.797 Bar
PS BPI5 (2.8 +/- 0.1 b):	2.796 Bar
PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.795 Bar
PS BME7 (2.8 +/- 0.1 b):	2.796 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPl3 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BM4 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPI5 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPI6 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BME7 (bar):	0.02
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui

02/04/2025 14:39:48 7/9

Essai n°16: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

	Nombre	de	réalis	ation	:	1/1
--	--------	----	--------	-------	---	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
------------------	---------------------

Essai n°17: BP(URG) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.1 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b):	4.356 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.751 Bar

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.993 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.117 Bar
Pr.Endenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	1.024B
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°20: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.889 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.296 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.615 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	9.163 Bar

02/04/2025 14:39:48 8/9

Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui
--	-----

Essai n°21: FEM de V20 : examen + test

Nombre o	de réa	lisation	: 1/1
----------	--------	----------	-------

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°22: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	0.026 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.007 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

ANNEXES

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.948 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.153 Bar
Pr.Endenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	1.2
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b):	4.356 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.751 Bar

Imprimé le 02/04/2025, 14:39:46, avec le logiciel d'analyse Version 2019.5.21.10

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79