Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	msaj6 z55697.AUT		
Date et heure de réalisation des essais:	09/05/2025 10:22:51		
Propriétés du Programme Règle			
Nom du programme :	6 caisses Gposition A_MSAJ6 Essai 2_rame_VSX_VC-D		
Date de création :	04/06/2024		
Rédacteur :	Raja SURIYA		
Ordre imposé :	Non		
Commentaires			
PROJET 1 de VERSION 1 du 04/06/2024 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE. Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance B de la V F0 120.			

Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle

	☐ Non conforme
--	----------------

En-tetes renseignés par l'opérateur

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	08/05/2025
N° de la rame :	z55697
Nom Opérateur(s):	serraz-paul-potart
N° du poste :	m1037
Date de validité GVG du poste:	30.01.2026
Date de validité GVG de l'IF :	03.12.25
Commentaires :	

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [11:54:35]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [11:57:19]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [11:58:18]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [12:00:03]	Non	Oui

	11sajo 233091				
6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [12:09:42]	Non	Oui
7	Etanchéité des RAFEM	Valide	Oui [12:16:40]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [12:24:32]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEMV11	Valide	Oui [12:27:03]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [12:28:17]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [12:30:44]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [12:34:07]	Non	Oui
13	Fonction AE BM4 et BPI5	Valide	Oui [12:38:43]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BME7	Valide	Oui [12:42:55]	Non	Oui
15	IBU (capteurs)	Valide	Oui [13:15:17]	Non	Oui
16	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
17	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [0:11:43]	Non	Oui
18	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [0:28:02]	Non	Oui
19	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [11:07:10]	Non	Oui
20	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEMV20	Valide	Oui [11:11:32]	Non	Oui
21	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [11:16:15]	Non	Oui
22	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [11:19:14]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité	

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure		Valeur de la mesure	
Capteurs étalonnés conformes :		oui	

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)MEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.000 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.000 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui
Réalimentation circuit SH en V11 :	2.929 Bar

Réalimentation circuit SH en V20 :	2.933 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre	de re	éalisatior	۱:	1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.177 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.000 Bar

Essai n°4: Filtre FI-RM

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RM conforme :	oui

Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) :	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) :	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.785 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar):	3.158 Bar

Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre	de	réalisation	: 1/1
140111016	uc	I Cansanon	/ .

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RA FEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s):	0.004 Bar
Etanchéité RA FEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	0.002 Bar

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

09/05/2025 13:09:59 3/10

_			_
	Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
	Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar):	7.050 Bar	
	FU activé en Pression CP basse conforme :	oui	
	Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.993 Bar	
	Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	0.94	
	Pression d'enclenchement M4(URG)CP conforme :	oui	

Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.957 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.298 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.849 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	9.259 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEM conformes :	oui

Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.149 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.148 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar):	0.090 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	24.4 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar):	2.602 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	6.9 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.099 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	7.7 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar):	2.779 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	6.5 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui

09/05/2025 13:09:59 4/10

Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl2 (bar):	3.127 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar):	3.129 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.048 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.046 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	0.084 Bar
Tps purge complète CF1 BPl2 pour REX(s):	22.4 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar):	2.535 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF2 BPl2 (bar) :	0.088 Bar
Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar):	2.511 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl2 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF2 BPl3 (bar) :	0.069 Bar
Tps purge complète CF2 BPl3 pour REX(s):	17.4 s
Remontée pression CF2 BPl3 (bar):	2.504 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.085 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF1 BPl3 (bar):	2.598 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

Essai n°13: Fonction AE BMI4 et BPI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BM4 (bar):	2.740 Bar
Pression CF2 BM4 (bar):	2.739 Bar
Pression CF1 BPI5 (bar):	3.060 Bar
Pression CF2 BPI5 (bar):	3.060 Bar
Purge complète CF1 BM4 (bar) :	0.091 Bar
Tps purge complète CF1 BM4 pour REX(s):	22.5 s

09/05/2025 13:09:59 5/10

Remontée pression CF1 BM4 (bar):	2.503 Bar
Tps remontée pression CF1 BM4 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BM4 (bar) :	0.097 Bar
Tps purge complète CF2 BM4 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF2 BMl4 (bar):	2.533 Bar
Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF2 BPI5 (bar) :	0.095 Bar
Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s):	16.9 s
Remontée pression CF2 BPI5 (bar):	2.552 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF1 BPI5 (bar) :	0.099 Bar
Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF1 BPI5 (bar):	2.579 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s):	7.5 s
Autotest AE conforme sur BM4 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BM4 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI5 :	oui

Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BME7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.072 Bar
Pression CF2 BPl6 (bar):	3.071 Bar
Pression CF1 BME7 (bar):	4.187 Bar
Pression CF2 BME7 (bar):	4.184 Bar
Purge complète CF1 BME7 (bar) :	0.096 Bar
Tps purge complète CF1 BME7 pour REX(s):	27.1 s
Remontée pression CF1 BME7 (bar):	2.663 Bar
Tps remontée pression CF1 BME7 pour REX(s):	6.7 s
Purge complète CF2 BME7 (bar) :	0.098 Bar
Tps purge complète CF2 BME7 pour REX(s):	7.7 s
Remontée pression CF2 BME7 (bar):	2.691 Bar
Tps remontée pression CF2 BME7 pour REX(s):	6.8 s
Purge complète CF2 BPI6 (bar) :	0.060 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	17.1 s

09/05/2025 13:09:59 6/10

Remontée pression CF2 BPI6 (bar) :	2.549 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF1 BPl6 (bar) :	0.063 Bar
Tps purge complète CF1 BPI6 pour REX(s):	7.5 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar) :	2.670 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.4 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BME7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BME7 :	oui

Essai n°15: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.05
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl3 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM4 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI5 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl6 (bar):	0
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME7 (bar) :	0.06
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b):	2.803 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.803 Bar
PS BPI3 (2.8 +/- 0.1 b):	2.804 Bar
PS BM4 (2.8 +/- 0.1 b):	2.804 Bar
PS BPI5 (2.8 +/- 0.1 b):	2.802 Bar
PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.803 Bar
PS BME7 (2.8 +/- 0.1 b):	2.802 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPl3 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BM4 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPI5 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPl6 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BME7 (bar):	0.02
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui

09/05/2025 13:09:59 7/10

Essai n°16: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

Nombre	de	réalisa	tion	: 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
------------------	---------------------

Essai n°17: BP(URG) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.002 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.9 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.001 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.438 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.776 Bar

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 6/6

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar):	6.944 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.810 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	0.87
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°20: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.902 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.296 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.700 Bar
Remontée pression RA FEM au niveau de la pression CP :	9.036 Bar

09/05/2025 13:09:59 8/10

	Contact électrique RB(IS)FEM service conforme :	oui	
- 1	Contact clocking of the (10). Enviourne containing.	54	ļ

Essai n°21: FEM de V20 : examen + test

Nombre	de	réalisation :	2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°22: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.181 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.002 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

ANNEXES

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.718 Bar

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre	de	réalisation	2/3
MOLLIDIE	ue	i calisation	Z J

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.425 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.854 Bar

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.558 Bar

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre	de	réa	isat	ion	: 2/6	j
--------	----	-----	------	-----	-------	---

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.298 Bar

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de	réalisation	: 3/6
-----------	-------------	-------

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.218 Bar

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 4/6

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.173 Bar

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 5/6

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.105 Bar

Essai n°20: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 1/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.820 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.001 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	non

Essai n°20: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 2/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	

Essai n°21: FEM de V20 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/2

	.,	
Nom de la mesure	Valeur de la mesure	

Imprimé le 09/05/2025 13:09:58, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79