Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	MSAJ6 Z55593 MARS 2025.AUT
Date et heure de réalisation des essais:	05/03/2025 13:19:55
Propriétés du Programme Règle	
Nom du programme :	6 caisses position A_MSAJ6 Essai 2_rame_TE_Voie D
Date de création :	03/03/2025
Rédacteur :	Raja SURIYA
Ordre imposé :	Non

Commentaires

PROJET 1 de VERSION 1 du 03/03/2025 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE. Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance B de la V F0 120.

Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle	
Conforme	☐ Non conforme

En-tetes renseignés par l'opérateur

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	05/03/2025
N° de la rame :	Z55593
Nom Opérateur(s):	DRON
N° du poste :	M1013
Date de validité GVG du poste:	01.10.25
Date de validité GVG de l'IF :	02.11.25
Commentaires :	

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [21:51:38]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [21:54:12]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [21:56:00]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [21:57:35]	Non	Oui

05/03/2025 13:23:01 1/10

6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [22:02:58]	Non	Oui
7	Etanchéité des RAFEM	Valide	Oui [22:15:13]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [22:28:51]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEMV11	Valide	Oui [22:31:46]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [22:35:44]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [22:37:57]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [22:40:04]	Non	Oui
13	Fonction AE BMI4 et BPI5	Valide	Oui [22:42:01]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BME7	Valide	Oui [22:43:59]	Non	Oui
15	IBU (capteurs)	Valide	Oui [23:03:57]	Non	Oui
16	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
17	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [23:18:17]	Non	Oui
18	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [23:26:41]	Non	Oui
19	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [23:32:24]	Non	Oui
20	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEM V20	Valide	Oui [23:35:24]	Non	Oui
21	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [23:36:43]	Non	Oui
22	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [23:40:14]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

	N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité
--	----	----------------	---------------------

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 2/2

Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)/VEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.000 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.000 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui
Réalimentation circuit SH en V11 :	2.881 Bar

05/03/2025 13:23:01 2/10

Réalimentation circuit SH en V20 :	2.914 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.016 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.000 Bar

Essai n°4: Filtre FI-RM

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RMconforme :	oui

Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) :	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) :	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.864 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar) :	3.244 Bar

Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RA FEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s):	-0.001 Bar
Etanchéité RA FEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	-0.002 Bar

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 2/2

05/03/2025 13:23:01 3/10

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.986 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.740 Bar
Pr.Endenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	0.76
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 1/1	Nombre	de ré	alisatio	n:1/1
-----------------------------	--------	-------	----------	-------

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.794 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.299 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.786 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP :	8.632 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/1	Nombre	de	réal	isation	:	1/1
-----------------------------	--------	----	------	---------	---	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre	de	réalisation	1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.207 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.205 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar):	0.093 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	26.6 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar):	2.659 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	6.8 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.095 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	7.8 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar):	2.601 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	6.7 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui

05/03/2025 13:23:01 4/10

Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl2 (bar):	3.138 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar):	3.137 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.115 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.116 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	0.053 Bar
Tps purge complète CF1 BPI2 pour REX(s):	29.3 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar):	2.558 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BPl2 (bar) :	0.095 Bar
Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar):	2.517 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI2 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BPl3 (bar) :	0.064 Bar
Tps purge complète CF2 BPI3 pour REX(s):	17.1 s
Remontée pression CF2 BPl3 (bar):	2.710 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.094 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF1 BPl3 (bar):	2.560 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.5 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

Essai n°13: Fonction AE BMI4 et BPI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BM4 (bar):	2.883 Bar
Pression CF2 BM4 (bar):	2.882 Bar
Pression CF1 BPI5 (bar):	3.247 Bar
Pression CF2 BPI5 (bar):	3.243 Bar
Purge complète CF1 BM4 (bar) :	0.088 Bar
Tps purge complète CF1 BM4 pour REX(s):	24.6 s

05/03/2025 13:23:01 5/10

Remontée pression CF1 BM4 (bar):	2.553 Bar
Tps remontée pression CF1 BM4 pour REX(s):	7.6 s
Purge complète CF2 BM4 (bar) :	0.094 Bar
Tps purge complète CF2 BM4 pour REX(s):	7.0 s
Remontée pression CF2 BMl4 (bar):	2.630 Bar
Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BPI5 (bar) :	0.078 Bar
Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s):	17.1 s
Remontée pression CF2 BPI5 (bar):	2.534 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF1 BPI5 (bar) :	0.092 Bar
Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF1 BPI5 (bar):	2.561 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s):	7.4 s
Autotest AE conforme sur BM4 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BM4 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI5 :	oui

Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BME7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.078 Bar
Pression CF2 BPl6 (bar):	3.079 Bar
Pression CF1 BME7 (bar):	4.168 Bar
Pression CF2 BME7 (bar):	4.168 Bar
Purge complète CF1 BME7 (bar):	0.093 Bar
Tps purge complète CF1 BME7 pour REX(s):	28.7 s
Remontée pression CF1 BME7 (bar) :	2.753 Bar
Tps remontée pression CF1 BME7 pour REX(s):	7.0 s
Purge complète CF2 BME7 (bar):	0.094 Bar
Tps purge complète CF2 BME7 pour REX(s):	7.7 s
Remontée pression CF2 BME7 (bar) :	2.821 Bar
Tps remontée pression CF2 BME7 pour REX(s):	7.0 s
Purge complète CF2 BPI6 (bar) :	0.055 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	17.0 s

05/03/2025 13:23:01 6/10

Remontée pression CF2 BPI6 (bar):	2.653 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI6 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF1 BPl6 (bar) :	0.062 Bar
Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar):	2.632 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.5 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BME7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BME7 :	oui

Essai n°15: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl3 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM4 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI5 (bar):	0.09
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI6 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME7 (bar):	0.04
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b):	2.800 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.801 Bar
PS BPl3 (2.8 +/- 0.1 b):	2.801 Bar
PS BM4 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.804 Bar
PS BPI5 (2.8 +/- 0.1 b):	2.801 Bar
PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b):	2.800 Bar
PS BME7 (2.8 +/- 0.1 b):	2.801 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPl3 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)PS BM4 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPI5 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPl6 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BME7 (bar):	0.03
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui

05/03/2025 13:23:01 7/10

Essai n°16: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

	Nombr	e de	réal	lisation	:	1/1
--	-------	------	------	----------	---	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
------------------	---------------------

Essai n°17: BP(URG) en cabine V20

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.018 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.020 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation: 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.346 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.719 Bar

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.932 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.969 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	1.00
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°20: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.686 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.298 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.702 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	9.237 Bar

05/03/2025 13:23:01 8/10

Contact électrique RB(IS)FEM service conforme :	oui
-------------------------------------------------	-----

Essai n°21: FEM de V20 : examen + test

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°22: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.209 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.002 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

ANNEXES

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Essai n°2: EFAS / RB(IS): MEU-SH-SUSP

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)MEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	2.872 Bar
Absence de pression SH en V20 :	2.881 Bar

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de re	éalisation	:	1/2
--------------	------------	---	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.999 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar) :	9.480 Bar

Essai n°17: BP(URG) en cabine V20

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
Non de la mesure	valeur de la mesure	ı

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/3

05/03/2025 13:23:01 9/10

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.132 Bar

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 2/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.311 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	5.052 Bar

Imprimé le 05/03/2025 13:22:59, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

05/03/2025 13:23:01 10/10