Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	MSAJ6.AUT			
Date et heure de réalisation des essais:	28/03/2025 14:16:13			
Propriétés du Programme Règle				
Nom du programme :	8 caisses position B_MSAJ6 Essai 2_rame_COE_V26-28			
Date de création :	10/06/2024			
Rédacteur :	Raja SURIYA			
Ordre imposé :	Non			
Commentaires				
Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance B de la V F0 120.				
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle				
	☐ Non conforme			

En-tetes renseignés par l'opérateur

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	27/03/2025
N° de la rame :	011R
Nom Opérateur(s):	BARBOSA RICHARD MARTINATTO
N° du poste :	M1044
Date de validité GVG du poste:	28.05.25
Date de validité GVG de l'IF :	22.04.2025
Commentaires :	

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [5:20:12]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [3:47:47]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [3:54:48]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [3:49:55]	Non	Oui

28/03/2025 14:20:22 1/11

		1410	7 100		
6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [4:18:05]	Non	Oui
7	Etanchéité des RAFEM	Valide	Oui [4:04:49]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [4:26:01]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11	Valide	Oui [4:34:14]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [3:50:21]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [4:38:20]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [4:41:06]	Non	Oui
13	Fonction AE BPI4 et BMI5	Valide	Oui [4:44:13]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BPI7	Valide	Oui [4:47:03]	Non	Oui
15	Fonction AE BPI8 et BME9	Valide	Oui [4:52:31]	Non	Oui
16	IBU (capteurs)	Valide	Oui [5:15:35]	Non	Oui
17	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
18	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [0:18:17]	Non	Oui
19	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [0:26:44]	Non	Oui
20	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [0:43:23]	Non	Oui
21	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEMV20	Valide	Oui [1:08:13]	Non	Oui
22	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [1:11:01]	Non	Oui
23	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [2:57:07]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

N	ľ	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité	

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 3/3

Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)/VEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)/VEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.026 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.161 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui

28/03/2025 14:20:22 2/11

Réalimentation circuit SH en V11 :	2.103 Bar
Réalimentation circuit SH en V20 :	7.388 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre	de	réalisation: 1/1	

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.001 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.084 Bar

Essai n°4: Filtre FI-RM

Nombre o	le réalisati	on : 1/1
----------	--------------	----------

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RMconforme :	oui

Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s) :	0.1 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.006 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.011 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.884 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar):	3.211 Bar

Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre de r	éalisation : 1/1
-------------	------------------

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RAFEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	0.002 Bar
Etanchéité RA FEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	0.004 Bar

28/03/2025 14:20:22 3/11

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	7.034 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.049 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	1.015
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.998 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.020 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	4.021 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	8.029 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.053 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.053 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar) :	0.095 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	62.4 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar):	2.767 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	6.4 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.100 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	7.9 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar):	2.628 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	6.5 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui

28/03/2025 14:20:22 4/11

Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl2 (bar):	3.065 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar):	3.065 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.161 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.160 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	0.091 Bar
Tps purge complète CF1 BPI2 pour REX(s):	27.9 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar):	2.576 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BPI2 (bar) :	0.078 Bar
Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s):	7.1 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar):	2.611 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI2 pour REX(s):	7.5 s
Purge complète CF2 BPl3 (bar) :	0.080 Bar
Tps purge complète CF2 BPl3 pour REX(s):	16.9 s
Remontée pression CF2 BPl3 (bar):	2.753 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.093 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF1 BPl3 (bar):	2.695 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

Essai n°13: Fonction AE BPI4 et BMI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl4 (bar):	3.369 Bar
Pression CF2 BPI4 (bar):	3.367 Bar
Pression CF1 BM5 (bar):	2.817 Bar
Pression CF2 BM5 (bar):	2.815 Bar
Purge complète CF1 BPl4 (bar) :	0.080 Bar

28/03/2025 14:20:22 5/11

IVIC	5/ NOC
Tps purge complète CF1 BPI4 pour REX(s):	69.5 s
Remontée pression CF1 BPl4 (bar) :	2.527 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl4 pour REX(s):	6.9 s
Purge complète CF2 BPl4 (bar) :	0.058 Bar
Tps purge complète CF2 BPI4 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF2 BPl4 (bar) :	2.537 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl4 pour REX(s):	6.9 s
Purge complète CF1 BM5 (bar) :	0.097 Bar
Tps purge complète CF1 BM5 pour REX(s):	18.3 s
Remontée pression CF1 BM5 (bar) :	2.580 Bar
Tps remontée pression CF1 BM5 pour REX(s):	6.6 s
Purge complète CF2 BM5 (bar) :	0.097 Bar
Tps purge complète CF2 BMI5 pour REX(s):	7.8 s
Remontée pression CF2 BM5 (bar) :	2.510 Bar
Tps remontée pression CF2 BM5 pour REX(s):	6.6 s
Autotest AE conforme sur BPI4 :	oui
Autotest AE conforme sur BM5 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI4 :	oui
Absence de codes défauts sur BM5 :	oui

Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BPI7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.067 Bar
Pression CF2 BPl6 (bar):	3.067 Bar
Pression CF1 BPI7 (bar):	3.224 Bar
Pression CF2 BPI7 (bar):	3.221 Bar
Purge complète CF1 BPl6 (bar) :	0.092 Bar
Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):	47.4 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar):	2.621 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BPI6 (bar) :	0.062 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	6.9 s
Remontée pression CF2 BPl6 (bar):	2.506 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BPI7 (bar) :	0.044 Bar
Tps purge complète CF2 BPI7 pour REX(s):	16.9 s

28/03/2025 14:20:22 6/11

Remontée pression CF2 BPI7 (bar) :	2.641 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI7 pour REX(s):	7.5 s
Purge complète CF1 BPI7 (bar) :	0.095 Bar
Tps purge complète CF1 BPI7 pour REX(s):	7.0 s
Remontée pression CF1 BPI7 (bar) :	2.506 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI7 pour REX(s):	7.6 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI7 :	oui

Essai n°15: Fonction AE BPI8 et BME9

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl8 (bar):	3.124 Bar
Pression CF2 BPl8 (bar):	3.124 Bar
Pression CF1 BME9 (bar):	4.199 Bar
Pression CF2 BME9 (bar):	4.202 Bar
Purge complète CF1 BME9 (bar):	0.096 Bar
Tps purge complète CF1 BME9 pour REX(s):	24.0 s
Remontée pression CF1 BME9 (bar) :	2.586 Bar
Tps remontée pression CF1 BME9 pour REX(s):	6.6 s
Purge complète CF2 BME9 (bar) :	0.097 Bar
Tps purge complète CF2 BME9 pour REX(s):	7.9 s
Remontée pression CF2 BME9 (bar) :	2.705 Bar
Tps remontée pression CF2 BME9 pour REX(s):	6.4 s
Purge complète CF2 BPl8 (bar) :	0.055 Bar
Tps purge complète CF2 BPl8 pour REX(s):	17.2 s
Remontée pression CF2 BPl8 (bar):	2.709 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl8 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF1 BPl8 (bar) :	0.083 Bar
Tps purge complète CF1 BPl8 pour REX(s):	7.1 s
Remontée pression CF1 BPl8 (bar):	2.569 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl8 pour REX(s):	7.4 s
Autotest AE conforme sur BPI8 :	oui
Autotest AE conforme sur BME9 :	oui

28/03/2025 14:20:22 7/11

Absence de codes défauts sur BPI8 :	oui	
Absence de codes défauts sur BME9 :	oui	

Essai n°16: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI3 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI4 (bar):	0.00
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM5 (bar):	0.00
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI6 (bar):	0.00
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI7 (bar):	0.00
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI8 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME9 (bar):	0.00
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.804 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b):	2.803 Bar
PS BPl3 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.807 Bar
PS BPI4 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.804 Bar
PS BM5 (2.8 +/- 0.1 b):	2.802 Bar
PS BPl6 (2.8 +/- 0.1 b):	2.802 Bar
PS BPI7 (2.8 +/- 0.1 b):	2.805 Bar
PS BPI8 (2.8 +/- 0.1 b):	2.807 Bar
PS BME9 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.807 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.00
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BPl3 (bar):	0.00
Ecart pression CA(PRN)PS BPI4 (bar):	0.00
Ecart pression CA(PRN)PS BM5 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPI6 (bar):	0.00
Ecart pression CA(PRN)PS BPI7 (bar):	0
Ecart pression CA(PRN)PS BPl8 (bar) :	0
Ecart pression CA(PRN)PS BME9 (bar):	0
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui

Essai n°17: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

28/03/2025 14:20:22 8/11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
110111 40 10 10 110 110 110 110 110 110	74.54.1 4.5 14.1.1554.5	1

Essai n°18: BP(URG) en cabine V20

Nombre de	e réalisation	: 1	/1
-----------	---------------	-----	----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.013 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.014 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°19: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b):	4.354 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.739 Bar

Essai n°20: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar):	7.099 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.021 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	0.9
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°21: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 4/4

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.745 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.011 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.909 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	9.369 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

28/03/2025 14:20:22 9/11

Essai n°22: FEM de V20 : examen + test

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°23: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.005 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.074 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

ANNEXES

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Essai n°2: EFAS / RB(IS): MEU-SH-SUSP

Nombre de réalisation : 1/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)/VEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)/VEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.248 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.074 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui
Réalimentation circuit SH en V11 :	3.018 Bar
Réalimentation circuit SH en V20 :	6.684 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui

Essai n°2: EFAS / RB(IS): MEU-SH-SUSP

Nombre de réalisation : 2/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)MEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
Non de la mesure	valeur de la mesure	ı

28/03/2025 14:20:22 10/11

Pression Décroissante CP = Déclenchement	: (7.0 +/- 0.1 bar) :
--	-----------------------

8.059 Bar

Essai n°15: Fonction AE BPI8 et BME9

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl8 (bar):	3.124 Bar
Pression CF2 BPl8 (bar):	3.125 Bar
Pression CF1 BME9 (bar):	4.199 Bar
Pression CF2 BME9 (bar):	4.202 Bar
Purge complète CF1 BME9 (bar) :	4.199 Bar
Tps purge complète CF1 BME9 pour REX(s):	120.0 s

Essai n°21: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 1/4

Essai n°21: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 2/4

Nom de la mesure	Valeur de la mesure

Essai n°21: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation: 3/4

Nom de la mesure Valeur de la mesure	
--------------------------------------	--

Imprimé le 28/03/2025 14:20:21, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

28/03/2025 14:20:22 11/11