

Procès-verbal de conformité



| | |
|--|-------------------------------|
| Fichier résultat: | MSAJ7 Z56361 JANVIER 2025.AUT |
| Date et heure de réalisation des essais: | 29/01/2025 15:35:24 |

Propriétés du Programme Règle

| | |
|--------------------|---|
| Nom du programme : | 6 caisses_position A_MSAJ7 Essai 3_rame_TE_Voie D |
| Date de création : | 22/07/2024 |
| Rédacteur : | Raja SURIYA |
| Ordre imposé : | Non |

Commentaires

PROJET 1 de VERSION 1 du 22/07/2024 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE
Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance C de la V F0 120.

Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle

☒ Conforme☐ Non conforme

En-tetes renseignés par l'opérateur

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Date d'essai (jj/mm/aaaa) : | 29/01/2025 |
| N° de la rame : | Z56361 |
| Nom Opérateur(s) : | DRON AGORRETA |
| N° du poste : | M1013 |
| Date de validité GVG du poste: | 01.10.25 |
| Date de validité GVG de l'IF : | 02.11.25 |
| Commentaires : | |

Essais réalisés

| N° | Nom de l'essai | Statut | Voies étalonnées | Mode Admin | Autotest OK |
|----|-------------------------------|--------|------------------|------------|-------------|
| 1 | PREPADES ESSAIS EN CABINE V11 | Valide | Oui | Non | Oui |
| 2 | EFAS/RB(IS)BOG | Valide | Oui [4:10:09] | Non | Oui |
| 3 | OPERATIONS LIBERATOIRES | Valide | Oui [4:50:47] | Non | Oui |

Motifs d'invalidité des essais

| N° | Nom de l'essai | Motifs d'invalidité |
|----|----------------|---------------------|
|----|----------------|---------------------|

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure | Valeur de la mesure |
|--------------------------------|---------------------|
| Capteurs étalonnés conformes : | oui |

Essai n°2: EFAS/RB(IS)BOG

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure | Valeur de la mesure |
|-----------------------------|---------------------|
| Visite RB(IS)BOG conforme : | oui |

Essai n°3: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s) : | -0.040 Bar |
| Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s) : | 0.000 Bar |
| Absence de codes défauts : | oui |
| EFAS final réalisé conforme : | oui |

ANNEXES

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes