Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	msaj6 136RAUT			
Date et heure de réalisation des essais:	27/02/2025 12:31:30			
Propriétés du Programme Règle				
Nom du programme :	8 caisses position A_MSAJ6 E	ssai 2_rame_VSG_V6-7-8		
Date de création :	06/01/2025			
Rédacteur :	Raja SURIYA			
Ordre imposé :	Non			
Commentaires				
PROJET 1 de VERSION 1 du 06/01/2025 - APPLIC Vérification de l'appareillage de frein suivant la	CABLE EN PRESENCE OU SUR INS consistance B de la V F0 120.	STRUCTIONS DE L'OE/GE.		
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle				
✓ Conforme Non conforme				
En-tetes renseignés par l'opérateur				
Date d'essai (jj/mm/aaaa) :		27/02/2025		
N° de la rame :		136R		
Nom Opérateur(s):		NICOLET TURCHI		
N° du poste :		M1025		
Date de validité GVG du poste:		02.09.2025		
Date de validité GVG de l'IF :		21.10.2025		
Commentaires :				

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [1:54:44]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [0:59:50]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [1:04:09]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [2:11:15]	Non	Oui

27/02/2025 15:16:56 1/11

		Поијс	7 13013		
6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [2:18:04]	Non	Oui
7	Etanchéité des RA FEM	Valide	Oui [2:37:21]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [2:09:04]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11	Valide	Oui [2:28:09]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [1:55:27]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [3:20:29]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [3:23:33]	Non	Oui
13	Fonction AE BPI4 et BMI5	Valide	Oui [3:27:01]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BPI7	Valide	Oui [3:41:29]	Non	Oui
15	Fonction AE BPI8 et BME9	Valide	Oui [3:53:43]	Non	Oui
16	IBU (capteurs)	Valide	Oui [3:06:50]	Non	Oui
17	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
18	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [1:44:06]	Non	Oui
19	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [4:16:47]	Non	Oui
20	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [4:38:32]	Non	Oui
21	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEMV20	Valide	Oui [4:31:22]	Non	Oui
22	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [1:45:51]	Non	Oui
23	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [4:42:31]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

	N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité	
--	----	----------------	---------------------	--

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 2/2

Essai n°2: EFAS / RB(IS): MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)MEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.000 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.000 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui

27/02/2025 15:16:56 2/11

Réalimentation circuit SH en V11 :	2.984 Bar
Réalimentation circuit SH en V20 :	3.018 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre	de	réalisation: 1/	1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	0.063 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.088 Bar

Essai n°4: Filtre FI-RM

Nombre de	réalisation	:1	/1
-----------	-------------	----	----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RMconforme :	oui

Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.001 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.002 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar):	2.801 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar) :	3.139 Bar

Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RAFEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	-0.008 Bar
Etanchéité RA FEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	0.001 Bar

27/02/2025 15:16:56 3/11

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	7.021 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.905 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	0.884b
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.867 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.007 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.913 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	8.497 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.159 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.161 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar):	0.100 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	20.1 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar):	2.570 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	6.1 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.097 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	8.1 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar):	2.601 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	6.6 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BNE1 :	oui

27/02/2025 15:16:56 4/11

Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl2 (bar):	3.108 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar):	3.110 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.155 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.151 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	0.056 Bar
Tps purge complète CF1 BPI2 pour REX(s):	20.1 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar) :	2.565 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BPl2 (bar) :	0.080 Bar
Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar):	2.625 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl2 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BPl3 (bar) :	0.094 Bar
Tps purge complète CF2 BPl3 pour REX(s):	17.3 s
Remontée pression CF2 BPl3 (bar) :	2.640 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.063 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF1 BPl3 (bar):	2.617 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.1 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

Essai n°13: Fonction AE BPI4 et BMI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl4 (bar):	3.099 Bar
Pression CF2 BPl4 (bar):	3.098 Bar
Pression CF1 BM5 (bar):	2.833 Bar
Pression CF2 BM5 (bar):	2.834 Bar
Purge complète CF1 BPl4 (bar) :	0.079 Bar

27/02/2025 15:16:56 5/11

IISaj	0 10011
Tps purge complète CF1 BPl4 pour REX(s):	23.5 s
Remontée pression CF1 BPl4 (bar) :	2.604 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl4 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF2 BPI4 (bar) :	0.076 Bar
Tps purge complète CF2 BPI4 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF2 BPl4 (bar) :	2.598 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl4 pour REX(s):	7.0 s
Purge complète CF1 BM5 (bar) :	0.094 Bar
Tps purge complète CF1 BMI5 pour REX(s):	17.6 s
Remontée pression CF1 BM5 (bar) :	2.584 Bar
Tps remontée pression CF1 BM5 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BM5 (bar) :	0.090 Bar
Tps purge complète CF2 BMI5 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF2 BMI5 (bar) :	2.566 Bar
Tps remontée pression CF2 BM5 pour REX(s):	7.0 s
Autotest AE conforme sur BPI4 :	oui
Autotest AE conforme sur BMI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI4 :	oui
Absence de codes défauts sur BM5 :	oui

Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BPI7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.106 Bar
Pression CF2 BPI6 (bar):	3.106 Bar
Pression CF1 BPI7 (bar):	3.166 Bar
Pression CF2 BPI7 (bar):	3.169 Bar
Purge complète CF1 BPl6 (bar) :	0.073 Bar
Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):	20.0 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar) :	2.606 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF2 BPl6 (bar) :	0.069 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF2 BPl6 (bar) :	2.566 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BPI7 (bar) :	0.099 Bar
Tps purge complète CF2 BPI7 pour REX(s):	17.4 s

27/02/2025 15:16:56 6/11

Remontée pression CF2 BPI7 (bar) :	2.510 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI7 pour REX(s):	6.9 s
Purge complète CF1 BPI7 (bar):	0.060 Bar
Tps purge complète CF1 BPI7 pour REX(s):	7.5 s
Remontée pression CF1 BPI7 (bar) :	2.599 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI7 pour REX(s):	7.0 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI7 :	oui

Essai n°15: Fonction AE BPI8 et BME9

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl8 (bar):	3.157 Bar
Pression CF2 BPl8 (bar):	3.157 Bar
Pression CF1 BME9 (bar):	4.167 Bar
Pression CF2 BME9 (bar):	4.167 Bar
Purge complète CF1 BME9 (bar) :	0.100 Bar
Tps purge complète CF1 BME9 pour REX(s):	22.7 s
Remontée pression CF1 BME9 (bar):	2.662 Bar
Tps remontée pression CF1 BME9 pour REX(s):	6.0 s
Purge complète CF2 BME9 (bar) :	0.096 Bar
Tps purge complète CF2 BME9 pour REX(s):	8.1 s
Remontée pression CF2 BME9 (bar):	2.715 Bar
Tps remontée pression CF2 BME9 pour REX(s):	6.5 s
Purge complète CF2 BPl8 (bar) :	0.091 Bar
Tps purge complète CF2 BPl8 pour REX(s):	17.4 s
Remontée pression CF2 BPI8 (bar):	2.628 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl8 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF1 BPl8 (bar) :	0.059 Bar
Tps purge complète CF1 BPl8 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF1 BPl8 (bar):	2.604 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl8 pour REX(s):	7.0 s
Autotest AE conforme sur BPI8 :	oui
Autotest AE conforme sur BME9 :	oui

27/02/2025 15:16:56 7/11

Absence de codes défauts sur BPI8 :	oui	
Absence de codes défauts sur BME9 :	oui	

Essai n°16: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl3 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI4 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM5 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl6 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI7 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI8 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME9 (bar):	0.03
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b):	2.795 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b):	2.795 Bar
PS BPI3 (2.8 +/- 0.1 b):	2.797 Bar
PS BPI4 (2.8 +/- 0.1 b):	2.798 Bar
PS BM5 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.795 Bar
PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b):	2.794 Bar
PS BPI7 (2.8 +/- 0.1 b):	2.798 Bar
PS BPI8 (2.8 +/- 0.1 b):	2.796 Bar
PS BME9 (2.8 +/- 0.1 b):	2.796 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPl3 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPI4 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BM5 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPl6 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)PS BPI7 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BPl8 (bar):	0.00
Ecart pression CA(PRN)PS BME9 (bar):	0.02
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui

Essai n°17: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

27/02/2025 15:16:56 8/11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	

Essai n°18: BP(URG) en cabine V20

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.006 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.006 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°19: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b):	4.426 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.716 Bar

Essai n°20: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	7.020 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.873 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	0.840
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°21: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.810 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.003 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.978 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP :	8.873 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

27/02/2025 15:16:56 9/11

Essai n°22: FEM de V20 : examen + test

Nombre	de	réalisation	:	1/	1
--------	----	-------------	---	----	---

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°23: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.125 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.000 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

ANNEXES

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Essai n°2: EFAS / RB(IS): MEU-SH-SUSP

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
Non de la mesure	valeul de la mesul e	

Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	0.000 Bar

Essai n°15: Fonction AE BPI8 et BME9

Nombre de réalisation : 1/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl8 (bar):	3.212 Bar
Pression CF2 BPl8 (bar):	3.211 Bar
Pression CF1 BME9 (bar):	4.235 Bar
Pression CF2 BME9 (bar):	4.235 Bar
Purge complète CF1 BME9 (bar):	0.095 Bar
Tps purge complète CF1 BME9 pour REX(s):	37.3 s
Remontée pression CF1 BME9 (bar):	2.521 Bar
Tps remontée pression CF1 BME9 pour REX(s):	6.3 s
Purge complète CF2 BME9 (bar):	4.089 Bar

27/02/2025 15:16:56 10/11

Tps purge complète CF2 BME9 pour REX(s): 20.0 s	
---	--

Essai n°15: Fonction AE BPI8 et BME9

Nombre de réalisation : 2/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl8 (bar):	3.207 Bar
Pression CF2 BPl8 (bar):	3.208 Bar
Pression CF1 BME9 (bar):	4.108 Bar
Pression CF2 BME9 (bar):	4.105 Bar
Purge complète CF1 BME9 (bar):	0.098 Bar
Tps purge complète CF1 BME9 pour REX(s):	38.1 s
Remontée pression CF1 BME9 (bar) :	2.701 Bar
Tps remontée pression CF1 BME9 pour REX(s):	6.3 s
Purge complète CF2 BME9 (bar):	4.085 Bar
Tps purge complète CF2 BME9 pour REX(s):	20.0 s

Essai n°16: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	3.86
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	3.82
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl3 (bar):	3.89
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI4 (bar):	3.84

Essai n°20: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar):	9.171 Bar

Essai n°21: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
		1

Imprimé le 27/02/2025 15:16:55, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

27/02/2025 15:16:56