# Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	Z55619 MSAJ6.AUT
Date et heure de réalisation des essais:	16/01/2025 13:13:35
Propriétés du Programme Règle	
Nom du programme :	6 caisses Gposition B_MSAJ6 Essai 2_rame_VSX_VC-D
Date de création :	04/06/2024
Rédacteur :	Raja SURIYA
Ordre imposé :	Non

#### Commentaires

✓ Conforme

PROJET 1 de VERSION 1 du 04/06/2024 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE. Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance B de la V F0 120.

Resultat AUTOTEST des modules utilises lors de l'execution de ce Programme Regie

#### En-tetes renseignés par l'opérateur

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	15/01/2025
N° de la rame :	55619
Nom Opérateur(s):	VSX
N° du poste :	M1037
Date de validité GVG du poste:	22-02-25
Date de validité GVG de l'IF :	03-12-25
Commentaires :	

☐ Non conforme

#### Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [13:46:42]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [13:50:49]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [13:52:17]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [13:55:22]	Non	Oui

6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [14:03:45]	Non	Oui
7	Etanchéité des RAFEM	Valide	Oui [14:11:55]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [14:20:31]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11	Valide	Oui [15:01:45]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [14:33:49]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [14:38:01]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [14:50:52]	Non	Oui
13	Fonction AE BMI4 et BPI5	Valide	Oui [14:53:44]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BME7	Valide	Oui [14:56:24]	Non	Oui
15	IBU (capteurs)	Valide	Oui [15:28:37]	Non	Oui
16	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
17	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [0:16:57]	Non	Oui
18	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [0:44:22]	Non	Oui
19	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [1:21:11]	Non	Oui
20	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEM V20	Valide	Oui [3:10:23]	Non	Oui
21	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [3:14:02]	Non	Oui
22	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [3:23:04]	Non	Oui

#### Motifs d'invalidité des essais

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité

Valeurs mesurées enregistrées par essai

#### Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

# Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)/VEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)/VEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.271 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.061 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui
Réalimentation circuit SH en V11 :	3.000 Bar

Réalimentation circuit SH en V20 :	3.040 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

#### Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre	de	réalisation: 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.126 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.000 Bar

#### Essai n°4: Filtre FI-RM

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RM conforme :	oui

# Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1
-----------------------------

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s) :	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.020 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

# Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nom de la	a mesure	Valeur de la mesure
Pression	Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.833 Bar
Pression	Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar) :	3.219 Bar

#### Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre	de	réalisation: 1/1
INDIDIC	uc	realisation . I/ i

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RA FEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s):	-0.001 Bar
Etanchéité RA FEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	0.001 Bar

# Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 2/2

16/01/2025 14:00:59 3/9

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	7.056 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.130 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	1.074
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

# Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre	de	réalisa	ation	: 3/3
--------	----	---------	-------	-------

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.816 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.003 Bar
Contact électrique RB(IS)FEM isolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	4.107 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	8.727 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

#### Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

	Nombre	de réa	ılisation	:	1/1
--	--------	--------	-----------	---	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure		
Consistances FEMconformes :	oui		

#### Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre	de	réalisation	1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.117 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.113 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar):	0.098 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	24.1 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar):	2.641 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	6.5 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.097 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	7.9 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar) :	2.567 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	6.4 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui

16/01/2025 14:00:59 4/9

#### Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPI2 (bar):	3.170 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar):	3.193 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.137 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.137 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	0.096 Bar
Tps purge complète CF1 BPl2 pour REX(s):	21.9 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar):	2.616 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BPl2 (bar) :	0.083 Bar
Tps purge complète CF2 BPl2 pour REX(s):	7.1 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar) :	2.586 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl2 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BPl3 (bar) :	0.051 Bar
Tps purge complète CF2 BPl3 pour REX(s):	17.3 s
Remontée pression CF2 BPl3 (bar):	2.716 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.059 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF1 BPl3 (bar):	2.580 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

# Essai n°13: Fonction AE BMI4 et BPI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BM4 (bar):	2.729 Bar
Pression CF2 BM4 (bar):	2.731 Bar
Pression CF1 BPl5 (bar):	3.136 Bar
Pression CF2 BPI5 (bar):	3.136 Bar
Purge complète CF1 BM4 (bar) :	0.096 Bar
Tps purge complète CF1 BM4 pour REX(s):	23.6 s

16/01/2025 14:00:59 5/9

Remontée pression CF1 BM4 (bar):	2.505 Bar
Tps remontée pression CF1 BM4 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF2 BM4 (bar) :	0.095 Bar
Tps purge complète CF2 BM4 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF2 BM4 (bar):	2.518 Bar
Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BPI5 (bar) :	0.088 Bar
Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s):	16.9 s
Remontée pression CF2 BPI5 (bar):	2.621 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF1 BPI5 (bar) :	0.060 Bar
Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF1 BPI5 (bar):	2.683 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s):	7.3 s
Autotest AE conforme sur BM4 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BM4 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI5 :	oui

# Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BME7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.101 Bar
Pression CF2 BPl6 (bar):	3.103 Bar
Pression CF1 BME7 (bar):	4.135 Bar
Pression CF2 BME7 (bar):	4.133 Bar
Purge complète CF1 BME7 (bar):	0.095 Bar
Tps purge complète CF1 BME7 pour REX(s):	24.1 s
Remontée pression CF1 BME7 (bar) :	2.687 Bar
Tps remontée pression CF1 BME7 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BME7 (bar):	0.093 Bar
Tps purge complète CF2 BME7 pour REX(s):	7.6 s
Remontée pression CF2 BME7 (bar) :	2.753 Bar
Tps remontée pression CF2 BME7 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BPI6 (bar) :	0.073 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	17.1 s

16/01/2025 14:00:59 6/9

Remontée pression CF2 BPI6 (bar) :	2.688 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF1 BPl6 (bar):	0.085 Bar
Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):	7.5 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar) :	2.611 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.1 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BME7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BME7 :	oui

# Essai n°15: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl3 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM4 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI5 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl6 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME7 (bar) :	0.03
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b):	2.802 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.802 Bar
PS BPI3 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.800 Bar
PS BM4 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.802 Bar
PS BPI5 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.806 Bar
PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.803 Bar
PS BME7 (2.8 +/- 0.1 b):	2.803 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPI3 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BM4 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPI5 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)PS BPl6 (bar):	0.05
Ecart pression CA(PRN)PS BME7 (bar):	0.02
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui

16/01/2025 14:00:59 7/9

#### Essai n°16: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

Nomb	re de	réalis	ation	· 1/1

#### Essai n°17: BP(URG) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.001 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

# Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.442 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.738 Bar

# Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 6/6

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	7.041 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.069 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	1.02B
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

# Essai n°20: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 7/7

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.692 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.010 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.228 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	8.888 Bar

Contact électrique RB(IS)FEM service conforme :	oui	

#### Essai n°21: FEM de V20 : examen + test

Nombre de réalisation	:	1/1	
-----------------------	---	-----	--

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

#### Essai n°22: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.141 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.000 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

Imprimé le 16/01/2025 14:00:58, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79