Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	msaj6 55687.AUT	
Date et heure de réalisation des essais:	29/04/2025 09:55:46	
Propriétés du Programme Règle		
Nom du programme :	6 caisses Gposition A_MSAJ6 Essai 2_rame_VSX_VC-D	
Date de création :	04/06/2024	
Rédacteur :	Raja SURIYA	
Ordre imposé :	Non	
Commentaires		
PROJET 1 de VERSION 1 du 04/06/2024 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance B de la V F0 120.		
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle		
✓ Conforme	☐ Non conforme	

En-tetes renseignés par l'opérateur

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	28/04/2025
N° de la rame :	Z55687
Nom Opérateur(s):	REN
N° du poste :	M1037
Date de validité GVG du poste:	30-01-26
Date de validité GVG de l'IF:	03-12-25
Commentaires :	

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [1:26:26]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [1:32:08]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [1:33:28]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [1:35:38]	Non	Oui

29/04/2025 10:09:19

		msajo	33001		
6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [4:42:13]	Non	Oui
7	Etanchéité des RAFEM	Valide	Oui [1:45:34]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [4:24:47]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11	Valide	Oui [4:29:16]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [3:54:50]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [1:51:20]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [1:54:14]	Non	Oui
13	Fonction AE BM4 et BPI5	Valide	Oui [1:56:49]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BME7	Valide	Oui [1:59:59]	Non	Oui
15	IBU (capteurs)	Valide	Oui [4:05:25]	Non	Oui
16	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
17	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [0:07:48]	Non	Oui
18	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [0:11:17]	Non	Oui
19	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [0:20:25]	Non	Oui
20	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEMV20	Valide	Oui [0:26:18]	Non	Oui
21	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [0:22:13]	Non	Oui
22	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [0:34:28]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)MEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.001 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.000 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui
Réalimentation circuit SH en V11 :	3.036 Bar

29/04/2025 10:09:19 2/9

Réalimentation circuit SH en V20 :	3.032 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.172 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s) :	0.003 Bar

Essai n°4: Filtre FI-RM

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RMconforme :	oui

Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) :	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.839 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar) :	3.167 Bar

Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RA FEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s):	-0.091 Bar
Etanchéité RA FEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	-0.096 Bar

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

29/04/2025 10:09:19 3/9

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.944 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.152 Bar
Pr.Endenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	1.1
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.689 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.005 Bar
Contact électrique RB(IS)FEM isolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.826 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP :	9.172 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure		
Consistances FEMconformes :	oui		

Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.220 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.221 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar):	0.094 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	14.7 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar):	2.676 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	6.8 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.098 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	7.8 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar) :	2.509 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	6.7 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui

29/04/2025 10:09:19 4/9

Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl2 (bar):	3.056 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar):	3.059 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.161 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.162 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	0.076 Bar
Tps purge complète CF1 BPl2 pour REX(s):	22.3 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar):	2.601 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BPI2 (bar) :	0.057 Bar
Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s):	7.1 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar):	2.629 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl2 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BPl3 (bar) :	0.072 Bar
Tps purge complète CF2 BPl3 pour REX(s):	17.1 s
Remontée pression CF2 BPl3 (bar):	2.676 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.096 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF1 BPl3 (bar):	2.565 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.3 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

Essai n°13: Fonction AE BMI4 et BPI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
Pression CF1 BM4 (bar):	2.752 Bar	
Pression CF2 BM4 (bar):	2.752 Bar	
Pression CF1 BPI5 (bar):	3.102 Bar	
Pression CF2 BPI5 (bar):	3.103 Bar	
Purge complète CF1 BM4 (bar) :	0.099 Bar	
Tps purge complète CF1 BM4 pour REX(s):	22.1 s	

29/04/2025 10:09:19 5/9

Remontée pression CF1 BMl4 (bar):	2.509 Bar
Tps remontée pression CF1 BM4 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BM4 (bar) :	0.097 Bar
Tps purge complète CF2 BMI4 pour REX(s):	6.9 s
Remontée pression CF2 BMI4 (bar):	2.592 Bar
Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF2 BPI5 (bar) :	0.088 Bar
Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s):	16.9 s
Remontée pression CF2 BPI5 (bar):	2.503 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF1 BPI5 (bar):	0.092 Bar
Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF1 BPI5 (bar):	2.513 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s):	7.2 s
Autotest AE conforme sur BM4 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BM4 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI5 :	oui

Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BME7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.045 Bar
Pression CF2 BPl6 (bar):	3.042 Bar
Pression CF1 BME7 (bar):	4.294 Bar
Pression CF2 BME7 (bar):	4.292 Bar
Purge complète CF1 BME7 (bar):	0.092 Bar
Tps purge complète CF1 BME7 pour REX(s):	22.9 s
Remontée pression CF1 BME7 (bar) :	2.578 Bar
Tps remontée pression CF1 BME7 pour REX(s):	6.9 s
Purge complète CF2 BME7 (bar):	0.098 Bar
Tps purge complète CF2 BME7 pour REX(s):	8.0 s
Remontée pression CF2 BME7 (bar) :	2.666 Bar
Tps remontée pression CF2 BME7 pour REX(s):	6.8 s
Purge complète CF2 BPI6 (bar) :	0.085 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	17.1 s

29/04/2025 10:09:19 6/9

Remontée pression CF2 BPl6 (bar) :	2.546 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF1 BPl6 (bar):	0.095 Bar
Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar) :	2.551 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.5 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BNE7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BME7 :	oui

Essai n°15: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.05
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl3 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM4 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI5 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI6 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME7 (bar):	0.02
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.806 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.806 Bar
PS BPI3 (2.8 +/- 0.1 b):	2.808 Bar
PS BM4 (2.8 +/- 0.1 b):	2.810 Bar
PS BPI5 (2.8 +/- 0.1 b):	2.806 Bar
PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.807 Bar
PS BME7 (2.8 +/- 0.1 b):	2.807 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BPl3 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BM4 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BPI5 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPl6 (bar):	0.06
Ecart pression CA(PRN)PS BME7 (bar):	0.02
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui

29/04/2025 10:09:19 7/9

Essai n°16: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

	Nombr	e de	réal	lisation	:	1/1
--	-------	------	------	----------	---	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure

Essai n°17: BP(URG) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.353 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.610 Bar

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.915 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.975 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	1.06
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°20: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.922 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.000 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.516 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	8.952 Bar

29/04/2025 10:09:19 8/9

Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui
------------------------------------------------	-----

Essai n°21: FEM de V20 : examen + test

Nombre	do	ráali	ication	. 1/1
Nombre	ue	real	isation	: 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°22: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.111 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.001 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

ANNEXES

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
		1

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombra	db	réalisation	•	2/2

Valeur de la mesure		Nom de la mesure
---------------------	--	------------------

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre (de	réalisat	tion	:	1	3
----------	----	----------	------	---	---	---

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.369 Bar

Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.336 Bar

Imprimé le 29/04/2025 10:09:16, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

29/04/2025 10:09:19