Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	139R MSAJ6.AUT			
Date et heure de réalisation des essais:	09/04/2025 00:45:44			
Propriétés du Programme Règle				
Nom du programme :	8 caisses position A_MSAJ6 E	Essai 2_rame_VSG_V6-7-8		
Date de création :	06/01/2025			
Rédacteur :	Raja SURIYA			
Ordre imposé :	Non			
Commentaires				
PROJET 1 de VERSION 1 du 06/01/2025 - APPLIC Vérification de l'appareillage de frein suivant la d	CABLE EN PRESENCE OU SUR INS consistance B de la V F0 120.	STRUCTIONS DE L'OE/GE.		
D(N (N TOTTOT)				
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle				
		☐ Non conforme		
En-tetes renseignés par l'opérateur				
Date d'essai (jj/mm/aaaa) :		08/04/2025		
N° de la rame :		139R		
Nom Opérateur(s):		PELAGE NICOLET		
N° du poste :		M1014		
Date de validité GVG du poste:		02.03.2026		
Date de validité GVG de l'IF:		21.10.2025		
Commentaires :				

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [15:55:12]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [15:58:14]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [15:59:48]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [16:02:58]	Non	Oui

		10011	MOAJO		
6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [16:38:11]	Non	Oui
7	Etanchéité des RAFEM	Valide	Oui [16:46:14]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [17:04:58]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11	Valide	Oui [2:10:49]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [1:12:46]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [2:04:49]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [2:02:04]	Non	Oui
13	Fonction AE BPI4 et BMI5	Valide	Oui [1:57:40]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BPI7	Valide	Oui [1:53:41]	Non	Oui
15	Fonction AE BPI8 et BME9	Valide	Oui [1:49:03]	Non	Oui
16	IBU (capteurs)	Valide	Oui [1:12:22]	Non	Oui
17	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
18	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [1:16:09]	Non	Oui
19	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [1:32:06]	Non	Oui
20	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [1:43:05]	Non	Oui
21	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEMV20	Valide	Oui [1:38:46]	Non	Oui
22	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [1:13:40]	Non	Oui
23	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [2:47:09]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

N	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité
---	----------------	---------------------

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)MEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.000 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.000 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui

Réalimentation circuit SH en V11 :	2.977 Bar
Réalimentation circuit SH en V20 :	2.990 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre de réalisation : 1/1	Nombr	e de	réalis	ation	:	1/1
-----------------------------	-------	------	--------	-------	---	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.075 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.000 Bar

Essai n°4: Filtre FI-RM

Nombre de réalisation : 1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RMconforme :	oui

Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.1 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) :	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 5/5

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.836 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar):	3.195 Bar

Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre de réalisation : 1/1	Nombre	de réalisation :	1/1	
-----------------------------	--------	------------------	-----	--

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RAFEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	0.001 Bar
Etanchéité RA FEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	-0.001 Bar

09/04/2025 07:51:31 3/11

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.976 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.952 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	0.7b
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.678 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.000 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.962 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	8.636 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.275 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.276 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar) :	0.088 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	22.5 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar):	2.715 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	6.3 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.093 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	8.1 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar):	2.770 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	6.6 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui

09/04/2025 07:51:31 4/11

Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl2 (bar):	3.221 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar):	3.223 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.210 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.209 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	0.064 Bar
Tps purge complète CF1 BPI2 pour REX(s):	22.4 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar):	2.534 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF2 BPl2 (bar) :	0.085 Bar
Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar):	2.637 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl2 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BPl3 (bar) :	0.099 Bar
Tps purge complète CF2 BPl3 pour REX(s):	17.5 s
Remontée pression CF2 BPI3 (bar):	2.621 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.067 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF1 BPl3 (bar):	2.691 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.1 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

Essai n°13: Fonction AE BPI4 et BMI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl4 (bar):	3.167 Bar
Pression CF2 BPI4 (bar):	3.168 Bar
Pression CF1 BM5 (bar):	2.921 Bar
Pression CF2 BM5 (bar):	2.924 Bar
Purge complète CF1 BPl4 (bar) :	0.055 Bar

09/04/2025 07:51:31 5/11

Tps purge complète CF1 BPI4 pour REX(s):	21.7 s
Remontée pression CF1 BPl4 (bar) :	2.507 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl4 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BPI4 (bar) :	0.086 Bar
Tps purge complète CF2 BPI4 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF2 BPI4 (bar) :	2.591 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl4 pour REX(s):	7.0 s
Purge complète CF1 BM5 (bar):	0.095 Bar
Tps purge complète CF1 BM5 pour REX(s):	17.7 s
Remontée pression CF1 BM5 (bar) :	2.679 Bar
Tps remontée pression CF1 BM5 pour REX(s):	6.9 s
Purge complète CF2 BM5 (bar) :	0.092 Bar
Tps purge complète CF2 BMI5 pour REX(s):	7.5 s
Remontée pression CF2 BM5 (bar) :	2.587 Bar
Tps remontée pression CF2 BM5 pour REX(s):	7.0 s
Autotest AE conforme sur BPI4 :	oui
Autotest AE conforme sur BMI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI4 :	oui
Absence de codes défauts sur BM5 :	oui

Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BPI7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.154 Bar
Pression CF2 BPl6 (bar) :	3.153 Bar
Pression CF1 BPI7 (bar):	3.240 Bar
Pression CF2 BPI7 (bar):	3.241 Bar
Purge complète CF1 BPl6 (bar) :	0.065 Bar
Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):	22.5 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar):	2.580 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.0 s
Purge complète CF2 BPI6 (bar) :	0.097 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF2 BPl6 (bar):	2.668 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BPI7 (bar) :	0.097 Bar
Tps purge complète CF2 BPI7 pour REX(s):	17.2 s

09/04/2025 07:51:31 6/11

Remontée pression CF2 BPI7 (bar) :	2.516 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI7 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF1 BPI7 (bar) :	0.083 Bar
Tps purge complète CF1 BPI7 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF1 BPI7 (bar) :	2.637 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI7 pour REX(s):	7.0 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI7 :	oui

Essai n°15: Fonction AE BPI8 et BME9

Nombre de réalisation : 1/1

Valeur de la mesure
3.068 Bar
3.069 Bar
4.130 Bar
4.132 Bar
0.090 Bar
24.5 s
2.553 Bar
6.5 s
0.099 Bar
8.0 s
2.600 Bar
6.6 s
0.055 Bar
17.6 s
2.559 Bar
7.0 s
0.081 Bar
7.4 s
2.512 Bar
7.0 s
oui
oui

09/04/2025 07:51:31 7/11

Absence de codes défauts sur BPI8 :	oui	
Absence de codes défauts sur BME9 :	oui	

Essai n°16: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.04	
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.01	
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI3 (bar):	0.05	
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI4 (bar):	0.03	
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM5 (bar):	0.03	
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI6 (bar):	0.03	
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI7 (bar):	0.08	
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI8 (bar):	0.05	
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME9 (bar):	0.02	
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui	
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.811 Bar	
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.810 Bar	
PS BPl3 (2.8 +/- 0.1 b):	2.810 Bar	
PS BPI4 (2.8 +/- 0.1 b):	2.811 Bar	
PS BM5 (2.8 +/- 0.1 b):	2.808 Bar	
PS BPl6 (2.8 +/- 0.1 b):	2.809 Bar	
PS BPI7 (2.8 +/- 0.1 b):	2.810 Bar	
PS BPl8 (2.8 +/- 0.1 b):	2.811 Bar	
PS BME9 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.811 Bar	
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.03	
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	0.02	
Ecart pression CA(PRN)PS BPI3 (bar):	0.01	
Ecart pression CA(PRN)PS BPI4 (bar):	0.04	
Ecart pression CA(PRN)PS BM5 (bar):	0.02	
Ecart pression CA(PRN)PS BPI6 (bar):	0.03	
Ecart pression CA(PRN)PS BPI7 (bar):	0.04	
Ecart pression CA(PRN)PS BPI8 (bar):	0	
Ecart pression CA(PRN)PS BME9 (bar):	0.01	
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui	

Essai n°17: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

Nombre de réalisation : 1/1

09/04/2025 07:51:31 8/11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
110111 40 10 10 110 110 110 110 110 110	74.54.1 4.5 14.1.1554.15	1

Essai n°18: BP(URG) en cabine V20

Nombre de	e réalisation	: 1	/1
-----------	---------------	-----	----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s) :	0.1 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°19: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.384 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.675 Bar

Essai n°20: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	7.026 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.904 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	0.878
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Essai n°21: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.836 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.000 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.665 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	9.345 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Essai n°22: FEM de V20 : examen + test

N	lomh	re de	réa	licati	ion '	٠1	/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

Essai n°23: OPERATIONS LIBERATOIRES

	_			
Nombre	de	réal	isati∩n	• 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.101 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.002 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

ANNEXES

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation: 1/5

Nom de la mesure	Valeur de la mesure

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

	Nombre	de	réalisation	:	2/5
--	--------	----	-------------	---	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.836 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar):	2.661 Bar

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre	de	réalisation: 3/5

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.834 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar):	2.653 Bar

Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation	: 4/5
-----------------------	-------

m de la mesure	Valeur de la mesure
----------------	---------------------

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre	de	réalisation	:	1/3
--------	----	-------------	---	-----

N	lom de la mesure	Valeur de la mesure

Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.460 Bar
--	-----------

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 2/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.297 Bar

Imprimé le 09/04/2025 07:51:30, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79