# Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	Z55527 MSAJ6.AUT	
Date et heure de réalisation des essais:	19/02/2025 23:21:22	
Propriétés du Programme Règle		
Nom du programme :	6 caisses Gposition B_MSAJ6 Essai 2_rame_VSX_VC-D	
Date de création :	25/06/2024	
Rédacteur:	Raja SURIYA	
Ordre imposé :	Non	
Commentaires		
Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance B de la V F0 120.		
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle		
	☐ Non conforme	

## En-tetes renseignés par l'opérateur

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	13/02/2025
N° de la rame :	Z55527
Nom Opérateur(s):	TILLIER SERRAZ
N° du poste :	M1037
Date de validité GVG du poste:	28032026
Date de validité GVG de l'IF :	3122025
Commentaires :	

### Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [9:34:41]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [13:03:58]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [9:46:43]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [9:49:43]	Non	Oui

20/02/2025 02:02:52 1/10

6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [9:56:06]	Non	Oui
7	Etanchéité des RAFEM	Valide	Oui [10:03:26]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [10:27:17]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11	Valide	Oui [10:30:31]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [12:24:11]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [12:28:25]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [12:32:15]	Non	Oui
13	Fonction AE BMI4 et BPI5	Valide	Oui [12:35:03]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BME7	Valide	Oui [12:37:56]	Non	Oui
15	IBU (capteurs)	Valide	Oui [12:47:25]	Non	Oui
16	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
17	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [0:35:50]	Non	Oui
18	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [0:50:26]	Non	Oui
19	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [0:57:49]	Non	Oui
20	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20	Valide	Oui [1:00:43]	Non	Oui
21	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [1:06:00]	Non	Oui
22	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [1:09:13]	Non	Oui

## Motifs d'invalidité des essais

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité

Valeurs mesurées enregistrées par essai

### Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

## Essai n°2: EFAS / RB(IS): MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)/VEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.000 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.000 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui
Réalimentation circuit SH en V11 :	2.847 Bar

20/02/2025 02:02:52 2/10

Réalimentation circuit SH en V20 :	2.936 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

### Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre de réalisation: 3/3

Commentaire:

FUITE SUS EN V 11 ETENCHER

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.250 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.058 Bar

#### Essai n°4: Filtre FI-RM

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RMconforme :	oui

## Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) :	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

## Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.837 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar):	3.140 Bar

### Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RAFEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	0.001 Bar

20/02/2025 02:02:52 3/10

Etanchéité RAFEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s):	0.001 Bar	
	0.001 241	J

## Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre	de	réalisation	ı :	2/2
--------	----	-------------	-----	-----

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	7.046 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.071 Bar
Pr.Endenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	1.03
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

## Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

#### Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.848 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.009 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.868 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	8.864 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

### Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

Nom	bre de	réalisa	ation :	1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

### Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.230 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.228 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar):	0.086 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	70.2 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar):	2.767 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.093 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	7.8 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar) :	2.655 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	6.5 s

20/02/2025 02:02:52 4/10

Autotest AE conforme sur BME1 :	oui	
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui	

## Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

#### Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPI2 (bar):	3.054 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar) :	3.055 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.010 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.009 Bar
Purge complète CF1 BPI2 (bar) :	0.081 Bar
Tps purge complète CF1 BPl2 pour REX(s):	28.6 s
Remontée pression CF1 BPl2 (bar) :	2.611 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BPI2 (bar) :	0.058 Bar
Tps purge complète CF2 BPl2 pour REX(s):	7.0 s
Remontée pression CF2 BPl2 (bar) :	2.536 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl2 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BPl3 (bar) :	0.089 Bar
Tps purge complète CF2 BPl3 pour REX(s):	17.0 s
Remontée pression CF2 BPl3 (bar):	2.603 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s):	7.5 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.057 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF1 BPl3 (bar):	2.522 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPl2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPl3 :	oui

### Essai n°13: Fonction AE BMI4 et BPI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BM4 (bar):	2.626 Bar
Pression CF2 BM4 (bar):	2.623 Bar
Pression CF1 BPI5 (bar):	3.065 Bar

20/02/2025 02:02:52 5/10

Pression CF2 BPI5 (bar):	3.062 Bar
Purge complète CF1 BM4 (bar):	0.093 Bar
Tps purge complète CF1 BMI4 pour REX(s):	24.5 s
Remontée pression CF1 BM4 (bar) :	2.557 Bar
Tps remontée pression CF1 BM4 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BM4 (bar):	0.094 Bar
Tps purge complète CF2 BMI4 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF2 BM4 (bar) :	2.514 Bar
Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s):	7.1 s
Purge complète CF2 BPI5 (bar) :	0.082 Bar
Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s):	17.1 s
Remontée pression CF2 BPI5 (bar) :	2.536 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF1 BPI5 (bar) :	0.068 Bar
Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF1 BPI5 (bar) :	2.622 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl5 pour REX(s):	7.3 s
Autotest AE conforme sur BM4 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BM4 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI5 :	oui

## Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BME7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.045 Bar
Pression CF2 BPl6 (bar):	3.047 Bar
Pression CF1 BME7 (bar):	4.073 Bar
Pression CF2 BME7 (bar):	4.073 Bar
Purge complète CF1 BME7 (bar):	0.100 Bar
Tps purge complète CF1 BME7 pour REX(s):	32.5 s
Remontée pression CF1 BME7 (bar):	2.625 Bar
Tps remontée pression CF1 BME7 pour REX(s):	6.8 s
Purge complète CF2 BME7 (bar):	0.098 Bar
Tps purge complète CF2 BME7 pour REX(s):	7.8 s
Remontée pression CF2 BME7 (bar) :	2.513 Bar
Tps remontée pression CF2 BME7 pour REX(s):	6.6 s

20/02/2025 02:02:52 6/10

Purge complète CF2 BPI6 (bar) :	0.061 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	17.2 s
Remontée pression CF2 BPI6 (bar) :	2.700 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s):	7.5 s
Purge complète CF1 BPl6 (bar) :	0.085 Bar
Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar) :	2.648 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.2 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BNE7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BME7 :	oui

## Essai n°15: IBU (capteurs)

### Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI3 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM4 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI5 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI6 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME7 (bar):	0
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b):	2.804 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.802 Bar
PS BPl3 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.802 Bar
PS BM4 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.805 Bar
PS BPI5 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.804 Bar
PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.803 Bar
PS BME7 (2.8 +/- 0.1 b):	2.803 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPl3 (bar):	0.04
Ecart pression CA(PRN)PS BM4 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPI5 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPI6 (bar):	0.02

20/02/2025 02:02:52 7/10

Ecart pression CA(PRN)PS BME7 (bar):	0	
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui	

### Essai n°16: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

Nom de la mesure	Valeur de la mesure

## Essai n°17: BP(URG) en cabine V20

	_			
Nombre	de	réalisation	า : 1	1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.000 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

## Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

### Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.363 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.688 Bar

## Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

### Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.918 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.699 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	0.8
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

## Essai n°20: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre	de	réalisation	: 1/1
--------	----	-------------	-------

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.747 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.001 Bar

20/02/2025 02:02:52 8/10

Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.518 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	9.150 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

### Essai n°21: FEM de V20 : examen + test

Nombre	ae	realisation: 1/1	

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

## Essai n°22: OPERATIONS LIBERATOIRES

#### Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.041 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.059 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

## **ANNEXES**

## Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

## Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre	db	réalisation	- 1/3
INDITIONS	ue	realisation	. 1/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.330 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s) :	-0.059 Bar

## Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre	de	réalisation	: 2/3
--------	----	-------------	-------

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.323 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.057 Bar

## Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar):	7.051 Bar

20/02/2025 02:02:52 9/10

FU activé en Pression CP basse conforme :	oui	
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	9.393 Bar	

## Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.126 Bar

Imprimé le 20/02/2025 02:02:51, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

20/02/2025 02:02:52 10/10