# Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	z55641_MSAJ6.AUT		
Date et heure de réalisation des essais:	07/11/2024 09:49:16		
Propriétés du Programme Règle			
Nom du programme :	6 caisses Gposition A_MSAJ0	6 Essai 2_rame_VSX_VC-D	
Date de création :	04/06/2024		
Rédacteur:	Raja SURIYA		
Ordre imposé :	Non		
Commentaires			
PROJET 1 de VERSION 1 du 04/06/2024 - APPLIO Vérification de l'appareillage de frein suivant la		STRUCTIONS DE L'OE/GE	
si indutori de l'appare inage de ireni salvant la consistance B de la Vilo 120.			
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle			
✓ Conforme		☐ Non conforme	
En-tetes renseignés par l'opérateur			
Date d'essai (jj/mm/aaaa) :		06/11/2024	
N° de la rame :		Z55641	
Nom Opérateur(s) :		JURYTILLIER	
N° du poste :		M1037	
Date de validité GVG du poste:		22.02.25	
Date de validité GVG de l'IF :		28.11.24	

## Essais réalisés

Commentaires:

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Valide	Oui [13:34:32]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [13:37:42]	Non	Oui
4	Filtre FI-RM	Valide	Oui [13:40:02]	Non	Oui
5	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [13:44:37]	Non	Oui

6	MA(URG)CG en cabine V11	Valide	Oui [14:02:20]	Non	Oui
7	Etanchéité des RAFEM	Valide	Oui [14:09:37]	Non	Oui
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [14:20:06]	Non	Oui
9	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11	Valide	Oui [14:25:14]	Non	Oui
10	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [14:27:17]	Non	Oui
11	Fonction AE BME1	Valide	Oui [14:31:15]	Non	Oui
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [14:35:36]	Non	Oui
13	Fonction AE BMI4 et BPI5	Valide	Oui [14:38:44]	Non	Oui
14	Fonction AE BPI6 et BME7	Valide	Oui [14:48:36]	Non	Oui
15	IBU (capteurs)	Valide	Oui [16:13:01]	Non	Oui
16	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
17	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [16:25:03]	Non	Oui
18	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [23:26:49]	Non	Oui
19	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [16:36:18]	Non	Oui
20	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEM V20	Valide	Oui [23:33:31]	Non	Oui
21	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [23:51:15]	Non	Oui
22	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [24:16:51]	Non	Oui

## Motifs d'invalidité des essais

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité
IN	NOTI de l'essai	WOULS & ITVALIGITE

Valeurs mesurées enregistrées par essai

## Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Nombre de réalisation : 1/1

Nombre de réalisation : 1/1

## Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)/VEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11 :	0.004 Bar
Absence de pression SH en V20 :	0.003 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui
Réalimentation circuit SH en V11 :	3.034 Bar

Réalimentation circuit SH en V20 :	2.855 Bar
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme :	oui

## Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre	de	réalisation: 1/	1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.175 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.066 Bar

## Essai n°4: Filtre FI-RM

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du FI-RM conforme :	oui

## Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.002 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) :	0.004 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

## Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) :	2.867 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (3.3 +/- 0.2 bar) :	3.260 Bar

## Essai n°7: Etanchéité des RA FEM

Nombre	de	réalisation	: 1/1
140111016	uc	I Cansanon	, .

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité RAFEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	0.001 Bar
Etanchéité RAFEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) :	0.001 Bar

## Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.956 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.175 Bar
Pr.Endenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	1.219
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

## Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre	de réa	lisation	: 1/1	

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.835 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.299 Bar
Contact électrique RB(IS)FEM isolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.989 Bar
Remontée pression RAFEMau niveau de la pression CP:	8.603 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMservice conforme :	oui

## Essai n°10: FEM de V11 : examen + test

	Nombre	de ı	réalisation	:	1/	1
--	--------	------	-------------	---	----	---

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEM conformes :	oui

## Essai n°11: Fonction AE BME1

Nombre	de	réalisation	: 1/1
140111016	uc	I Cansanon	, .

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar):	4.092 Bar
Pression CF2 BME1 (bar):	4.090 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar):	0.099 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s):	23.9 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar):	2.512 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s):	6.9 s
Purge complète CF2 BME1 (bar):	0.094 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s):	8.0 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar):	2.729 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s):	6.6 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui

13/11/2024 09:13:05 4/11

## Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl2 (bar):	2.992 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar):	2.993 Bar
Pression CF1 BPl3 (bar):	3.047 Bar
Pression CF2 BPl3 (bar):	3.045 Bar
Purge complète CF1 BPl2 (bar) :	0.057 Bar
Tps purge complète CF1 BPl2 pour REX(s):	15.3 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar):	2.596 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl2 pour REX(s):	7.5 s
Purge complète CF2 BPI2 (bar) :	0.054 Bar
Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s):	6.9 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar):	2.623 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl2 pour REX(s):	7.3 s
Purge complète CF2 BPl3 (bar) :	0.062 Bar
Tps purge complète CF2 BPI3 pour REX(s):	17.1 s
Remontée pression CF2 BPI3 (bar):	2.565 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl3 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF1 BPl3 (bar) :	0.068 Bar
Tps purge complète CF1 BPl3 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF1 BPI3 (bar):	2.585 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl3 pour REX(s):	7.2 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

## Essai n°13: Fonction AE BMI4 et BPI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BM4 (bar):	2.711 Bar
Pression CF2 BM4 (bar):	2.711 Bar
Pression CF1 BPI5 (bar):	2.990 Bar
Pression CF2 BPI5 (bar):	2.991 Bar
Purge complète CF1 BM4 (bar) :	0.099 Bar
Tps purge complète CF1 BM4 pour REX(s):	23.6 s

13/11/2024 09:13:05 5/11

Remontée pression CF1 BM4 (bar):	2.582 Bar
Tps remontée pression CF1 BM4 pour REX(s):	7.5 s
Purge complète CF2 BM4 (bar) :	0.097 Bar
Tps purge complète CF2 BM4 pour REX(s):	7.4 s
Remontée pression CF2 BMl4 (bar):	2.560 Bar
Tps remontée pression CF2 BM4 pour REX(s):	7.2 s
Purge complète CF2 BPI5 (bar) :	0.098 Bar
Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s):	16.8 s
Remontée pression CF2 BPI5 (bar):	2.551 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF1 BPI5 (bar) :	0.074 Bar
Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s):	7.2 s
Remontée pression CF1 BPI5 (bar):	2.656 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s):	7.3 s
Autotest AE conforme sur BM4 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BM4 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI5 :	oui

## Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BME7

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.094 Bar
Pression CF2 BPl6 (bar):	3.093 Bar
Pression CF1 BME7 (bar):	4.161 Bar
Pression CF2 BME7 (bar):	4.158 Bar
Purge complète CF1 BME7 (bar):	0.086 Bar
Tps purge complète CF1 BME7 pour REX(s):	26.3 s
Remontée pression CF1 BME7 (bar):	2.615 Bar
Tps remontée pression CF1 BME7 pour REX(s):	6.8 s
Purge complète CF2 BME7 (bar) :	0.098 Bar
Tps purge complète CF2 BME7 pour REX(s):	8.3 s
Remontée pression CF2 BME7 (bar):	2.538 Bar
Tps remontée pression CF2 BME7 pour REX(s):	6.4 s
Purge complète CF2 BPI6 (bar) :	0.060 Bar
Tps purge complète CF2 BPl6 pour REX(s):	17.2 s

13/11/2024 09:13:05 6/11

Remontée pression CF2 BPI6 (bar) :	2.657 Bar
Tps remontée pression CF2 BPl6 pour REX(s):	7.4 s
Purge complète CF1 BPl6 (bar):	0.058 Bar
Tps purge complète CF1 BPl6 pour REX(s):	7.3 s
Remontée pression CF1 BPl6 (bar) :	2.537 Bar
Tps remontée pression CF1 BPl6 pour REX(s):	7.4 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BME7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BME7 :	oui

## Essai n°15: IBU (capteurs)

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl3 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM4 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI5 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPl6 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME7 (bar):	0.04
Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b):	2.802 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.801 Bar
PS BPI3 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.803 Bar
PS BM4 (2.8 +/- 0.1 b):	2.803 Bar
PS BPI5 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.801 Bar
PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.802 Bar
PS BME7 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.804 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar):	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar):	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPl3 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BM4 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BPI5 (bar):	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BPl6 (bar):	0.08
Ecart pression CA(PRN)PS BME7 (bar):	0.02
Capteurs CA(PRN)PS conformes :	oui

13/11/2024 09:13:05 7/11

## Essai n°16: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

Nomb	re de	réalis	ation	· 1/1

## Essai n°17: BP(URG) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.003 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Remontée BP(URG)G conforme :	oui
Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s):	0.2 s
Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar):	0.002 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui
Remontée BP(URG)D conforme :	oui

## Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.379 Bar
Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b):	4.763 Bar

## Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 4/4

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.960 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.150 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	1.210
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

## Essai n°20: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) :	3.868 Bar
Chute Pression RAFEMà 0 bar :	0.005 Bar
Contact électrique RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar):	3.992 Bar
Remontée pression RA FEMau niveau de la pression CP :	8.355 Bar

	Contact électrique RB(IS)FEM service conforme :	oui	
- 1	Contact clocking of the (10). Enviourne containing.	<b>54</b>	ļ

#### Essai n°21: FEM de V20 : examen + test

Nombre	do	ráali	ication	. 1/1
Nombre	ue	real	isation	: 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconformes :	oui

## Essai n°22: OPERATIONS LIBERATOIRES

## Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.141 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.070 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur M4(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

## **ANNEXES**

## Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

## Essai n°5: BP(URG) en cabine V11

Nombre	de	réalisation	: 1/2
--------	----	-------------	-------

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	

## Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre	de	réalisation	•	1	13

e la mesure	Valeur de la mesure
-------------	---------------------

## Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11

Nombre	de	réalisation	: 2/3
--------	----	-------------	-------

m de la mesure	Valeur de la mesure
----------------	---------------------

#### Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BME7

Nombre	de	réalisation	:	1	/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.017 Bar
Pression CF2 BPI6 (bar):	3.015 Bar
Pression CF1 BME7 (bar):	3.952 Bar
Pression CF2 BME7 (bar):	3.950 Bar
Purge complète CF1 BME7 (bar):	0.097 Bar

Tps purge complète CF1 BME7 pour REX(s):	89.5 s
Remontée pression CF1 BME7 (bar):	2.536 Bar
Tps remontée pression CF1 BME7 pour REX(s):	6.9 s
Purge complète CF2 BME7 (bar) :	0.097 Bar
Tps purge complète CF2 BME7 pour REX(s):	8.2 s
Remontée pression CF2 BME7 (bar):	2.769 Bar
Tps remontée pression CF2 BME7 pour REX(s):	6.5 s
Purge complète CF2 BPl6 (bar):	1.601 Bar
Tps purge complète CF2 BPI6 pour REX(s):	30.0 s

## Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BME7

#### Nombre de réalisation : 2/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPl6 (bar):	3.096 Bar
Pression CF2 BPI6 (bar):	3.093 Bar
Pression CF1 BME7 (bar):	4.142 Bar
Pression CF2 BME7 (bar):	4.138 Bar
Purge complète CF1 BME7 (bar) :	0.092 Bar
Tps purge complète CF1 BME7 pour REX(s):	35.7 s
Remontée pression CF1 BME7 (bar):	2.718 Bar
Tps remontée pression CF1 BME7 pour REX(s):	6.9 s
Purge complète CF2 BME7 (bar):	0.093 Bar
Tps purge complète CF2 BME7 pour REX(s):	8.3 s
Remontée pression CF2 BME7 (bar):	2.621 Bar
Tps remontée pression CF2 BME7 pour REX(s):	6.3 s
Purge complète CF2 BPl6 (bar) :	1.603 Bar
Tps purge complète CF2 BPI6 pour REX(s):	30.0 s

## Essai n°15: IBU (capteurs)

Nom de la mesure

13/11/2024 09:13:05

Nombre de réalisation : 1/2

Nombre de réalisation : 1/3

Nombre de réalisation : 2/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar):	0.02

## Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Essai n°18: MA(PRD) en cabine V20

Valeur de la mesure	
valeur de la mesure	

10/11

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) :	4.823 Bar

## Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/4

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	

## Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 2/4

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	9.528 Bar

## Essai n°19: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 3/4

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.336 Bar

## Essai n°22: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure	
Hom de la mesare	valour de la micoure	

Imprimé le 13/11/2024 09:13:05, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79