

Rapport d'essais



Fichier résultat:	MSAJ6 55591 TEST MAURGCP.AUT
Date et heure de réalisation des essais:	17/04/2025 14:36:38

Propriétés du Programme Règle

Nom du programme :	8 caisses position B_MSAJ6 Essai 2_rame_NSR_V24
Date de création :	17/04/2025
Rédacteur :	Raja SURIYA
Ordre imposé :	Non

Commentaires

PROJET 2 de VERSION 1 du 17/04/2025 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE
Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance B de la V F0 120.

Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle

☒ Conforme

☐ Non conforme

En-tetes renseignés par l'opérateur

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	17/04/2025
N° de la rame :	Z55591
Nom Opérateur(s) :	RS YS OG
N° du poste :	M1058
Date de validité GVG du poste:	04.01.26
Date de validité GVG de l'IF :	04.01.26
Commentaires :	

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
8	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [5:50:21]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité
----	----------------	---------------------

1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Essai non effectué
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Essai non effectué
3	Etanchéité CP - CG	Essai non effectué
4	Filtre FI-RM	Essai non effectué
5	BP(URG) en cabine V11	Essai non effectué
6	MA(URG)CG en cabine V11	Essai non effectué
7	Etanchéité des RA FEM	Essai non effectué
9	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11	Essai non effectué
10	FEM de V11 : examen + test	Essai non effectué
11	Fonction AE BME1	Essai non effectué
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Essai non effectué
13	Fonction AE BPI4 et BPI5	Essai non effectué
14	Fonction AE BPI6 et BPI7	Essai non effectué
15	Fonction AE BPI8 et BME9	Essai non effectué
16	IBU (capteurs)	Essai non effectué
17	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Essai non effectué
18	BP(URG) en cabine V20	Essai non effectué
19	MA(PRD) en cabine V20	Essai non effectué
20	MA(URG)CP en cabine V20	Essai non effectué
21	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20	Essai non effectué
22	FEM de V20 : examen + test	Essai non effectué
23	OPERATIONS LIBERATOIRES	Essai non effectué

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	6.915 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Endenchement (7.9 +/- 0.5 bar) :	7.912 Bar
Pr.Endenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar) :	0.997B
Pression d'endenchement MA(URG)CP conforme :	oui

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Imprimé le 17/04/2025 16:17:27, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79